

ANEXOS



MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

ANEXO 1



MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

INFORME EJECUTIVO



INFORME EJECUTIVO DE CONTRATOS

FORMA: FC-INT-12

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: EFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEON Y CIENCIAS FORENSES PARAGUAY ALCANSE DEL CUERPO EFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SEDE SANFAMARTA SEGUNDA ETAPA

VERSION: 00

FECHA: 31/03/2015

PERIODO: 07 de diciembre de 2015 a 01 de enero de 2016
CONTRATISTA: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
INTERVENTORIA: MEDICINA LEGAL SEDE SANFAMARTA SEGUNDA ETAPA
INFORME No.: UNO (01)
CONTRATO No.: 100-SF-2015
FECHA INICIO CONTRACTUAL: 02/12/2015
FECHA FINAL CONTRACTUAL: 01/09/2016
PROYECTO: NA

ESTADO GENERAL DE LA OBRA

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SANFAMARTA SEGUNDA ETAPA
FECHA: 01/01/2016

1. ESTADO DE LOS CONTRATOS

En el presente mes se realizaron las actividades de obra de acuerdo a la programación presentada por el Contratista. Durante el periodo del presente informe se han construido con los materiales de obra y se han desarrollado actividades en los capítulos de Interventoría con la realización de visitas y recorridos. Se han realizado los trabajos de construcción de muros y colocación de alambres de redes.


2. RECURSOS DEL CONTRATISTA

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	MATERIALES EN OBRA	ENCOF. METALICOS	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRA
En el presente mes no se realizó toma de muestras de concreto teniendo en cuenta que los elementos fundidos son estructurales, sin embargo se solicitó al contratista tomar una muestra de estos para la próxima fundida.	Se encuentra en obra materiales para elaboración de concreto como cemento y arena (arena y filtrado). Se tiene en obra Acero de refuerzo y Ladrillos.	El contratista no tiene en obra encofes metálicos. Se tiene en obra encofes laterales en madera.	Mezcladora Vibrador de concreto Pulidoras Cizallas Herramienta menor	Arq. Juan Carlos Gadban - Director Arq. Edgardo Jose Gomez - Residente Luz Enith Fajardo - Sisoma Breydis Ballestas - Auxiliar Siso Cesar I bañez - Almacenista Oficiales - 6 Ayudantes Obra - 6 maestro de Obra - 1 plomero - 1 TOTAL - 19


3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA				REGISTRO FOTOGRAFICO			
PROGRAMADO MENSUAL	EJECUTADO MENSUAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO				
0,10%	1,51%	0,10%	1,51%				
PLAZO (DÍAS)							
CANTIDAD EN DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES				
Contractual	274	30	244				
Ampliaciones	N.A.	N.A.	N.A.				
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN							
ATRASOS Y ADELANTOS	DÍAS DE ATRASO Y/O ADELANTE (+)	FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA	OBRA			% TIEMPO TRANSCURRIDO	% TIEMPO FALTANTE
Anterior	0	01 sep-16					
Actual	3,86	11 sep-16		10,95%	89,05%		

Avance Acumulativo Mensual



Avance Semanal



INFORME EJECUTIVO DE CONTRATOS

CODIGO: PD-INT-12


OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: EFECTUAR LA INTERVENCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS UNIDADES SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA OBTENER AL CANCER DEL PAÍS EFECTUAR LA INTERVENCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SEDE SANTAMARTA SEDE SAN CARLOS

VERSION: No. 00

FECHA: 31/03/2015

CERRADURAS HERRAJES	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
VIDRIOS Y ESPERJOS	\$ 1.185.280,00	\$ 1.185.280,00	\$ 0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
PINTURAS	\$ 99.084.040,00	\$ 99.084.040,00	\$ 0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
ASEO LIMPIEZA Y SOLICITACIONES	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
TOTALES	1.684.867.920,00	\$ 1.684.867.920,00	\$ 23.853.837,47	61,75%	\$23.843.837,47	1,51%

Flujo de Fondos



6. OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

6.1 OBSERVACIONES

No tienen algunas observaciones técnicas que el contratista ha realizado y se está en espera de la respuesta por parte de la entidad, pero que la programación de la obra no se ve afectada, también se han realizado algunas inquietudes en cuáles han quedado consignadas en los diferentes actas de comité de obra.

6.2 CONCLUSIONES

Según el seguimiento continuo y control que se realizó sobre los diferentes aspectos del proyecto se encontraron inconsistencias en los diseños a nivel hidrosanitario y de manejo de aguas lluvias. Sin embargo se espera que este proceso de rescusa de la entidad se dé con mayor prioridad y no disminuya el avance de la obra. Teniendo en cuenta la programación permanente de comité de obra, para la intervención y la supervisión del proyecto, así como para el mismo contratista, no solo provecho de tiempo con las actividades de control y seguimiento de todos los aspectos que implican al desarrollo del mismo situación que no permitidos previene y en otro orden de eventos, corregir y mejorar las fallas que se pudieran encontrar en meses siguientes en aspectos relacionados especialmente con la documentación de control y producción constructiva. Se evidencia un avance en la ejecución lo cual ha generado que con estos con una semana de margen para la ejecución de las actividades de la obra crítica. Esperamos que se sigan presentando respuestas y soluciones oportunas para que el proyecto cumpla dentro del plazo definido.

6.3 RECOMENDACIONES

Que los recursos y equipo necesarios para las diferentes actividades, ingresar a obra con un tiempo considerable de anticipación a su empleo es de notar que las respectivas solicitudes y autorizaciones sobre temas específicos de obra también deben ser enviados a la interventoría con anticipación y que en la medida que sea se debe ir cumpliendo la anterior con el fin de lograr cumplir los compromisos y plazos contractuales.

ESTADO DEL TIEMPO - DIAS DE LLUVIA EN EL PERIODO

En informe mensual se anexa el formato de control de clima, donde se registra el clima durante el último mes de diciembre.

INTERVENTORIA

Arquitecta Carmen Salas
Directora de Proyecto Arquitecta Carmen Salas
Only

Presidente de Interventoría Arquitecta Patricia
Julian Salas Muñoz

ANEXO 02



MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CORRESPONDENCIA ENVIADA



Bogotá D.C., lunes, 26 de octubre de 2015
M&R-356-001-2015

Señoras

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Atn. **ING. LUIS EDUARDO DÍAZ LONDOÑO**

Ingeniero Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia

Carrera 13 No. 6A-97

Bogotá D.C.

Referencia:

CONTRATO No. 292-SG-2015

EFFECTUAR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO; EFFECTUAR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA

Asunto:

Legalización del Contrato

Respetados Señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento a los compromisos contractuales se hace entrega de la siguiente documentación.

1. Original del Anexo 0 de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 825-47-994000006849, expedido por Aseguradora Solidaria de Colombia y clausurado
2. Original del Anexo 0 de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 825-74-994000003403, expedido por Aseguradora Solidaria de Colombia y clausurado.
3. Original del Anexo 1 de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 825-47-994000006849, así como el Original del Anexo 1 de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 825-74-994000003403, expedidos por Aseguradora Solidaria de Colombia, en donde se aclara sobre el alcance del objeto del contrato citado en el asunto.

En espera de cumplir todos los requerimientos para dar inicio al mismo. Cualquier aclaración o duda con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

Representante Legal

Anexo: 14 (catorce) folios

Elaboró: MEUA

Copio: Archivo



000004

Bogotá D.C., miércoles, 28 de octubre de 2015
M&R-356-002-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atn. **DR. LUIS MIGUEL PÁEZ GÓMEZ**
Oficina Jurídica
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.

Referencia. **CONTRATO No. 292-SG-2015**
EFFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. PARÁGRAFO:
ALCANCE DEL OBJETO: EFFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE
LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SANTA
MARTA, SEGUNDA ETAPA

Asunto: **Corrección póliza Responsabilidad Civil**

Respetados Señores:

Por medio del presente, y en respuesta a su correo electrónico, se adjunta el original del Anexo 2 de la póliza Seguro de Responsabilidad Civil No. 825-74-994000003404 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia para el contrato citado en la referencia, mediante el cual se aclara la parte de los beneficiarios así: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y/o Terceros Afectados.

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

Anexo. 1 (un) folio
Elaboró. MEUA
Copía. Archivo



000015

Bogotá D.C., 10 de Noviembre de 2015
MR-356-003-2015

Señores
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Atn. Ing. **CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA**
Calle 26 A No. 1 A – 13 ED. TERRAMAR BELLA VISTA
chesmanbarros@hotmail.com
Santa Marta - Magdalena

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede medicina legal santa marta, segunda etapa

Asunto: Solicitud documentos para firma de acta de inicio

Respetados Señores.

Cordial saludo. Teniendo en cuenta los requisitos y obligaciones del contrato y consecuentemente del Pliego de condiciones, por medio de la presente nos permitimos solicitar la siguiente información necesaria para el inicio del mismo:

1. **Programa de ejecución de obra:** Programa secuencial de actividades presentado en Project, indicando la duración, inicio y terminación de cada una de las actividades y ruta crítica. No se aceptarán programas por capítulos o barras para cada uno de los ítems del contrato.
2. **Flujo de inversión del contrato:** Flujo de inversión en pesos por mes para cada uno de los capítulos de la propuesta económica, independizando los ítems representativos de cada uno de ellos. Flujo de inversión del anticipo: Flujo de inversión en pesos por mes para cada uno de los rubros definidos para la inversión del anticipo.
3. **Programa de compras y suministros:** Programación que muestra las etapas previas de contratación de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridos para el desarrollo de la obra, amarrada al programa de ejecución. Se discriminarán los tiempos de cotizaciones, presentación de muestras, contratación, fabricación y suministros.
4. **Programa de equipos:** asociado al programa de obra.
5. **Programa de personal:** asociado al desarrollo de cada una de las actividades.
6. **Plan de salud ocupacional y seguridad ambiental:** Plan determinado por fichas en donde se mostrará la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento del mismo.

7. **Plan de manejo ambiental:** Plan determinado por fichas ambientales en donde se mostrará la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento del mismo.
8. **Análisis de precios Unitarios y listado de precios de los insumos:** Deberán contener como mínimo los siguientes componentes:
 - Equipos: Incluirá la descripción del equipo o herramienta y la tarifa/hora de utilización.
 - Materiales: Incluirá la descripción de los materiales, la unidad de medida utilizada, el desperdicio y el costo de cada uno de los insumos por unidad de medida.
 - Transporte
 - Mano de obra
 - Composición básica de precios de materiales, equipos y mano de obra.
9. **Hojas de vida del Director de Obra, Residente de Obra, Ingeniero Electromecánico, Gerente del Proyecto de Cableado Estructurado, Personal técnico calificado para la instalación de Cableado estructurado y Maestro de Obra,** cumpliendo con el perfil solicitado en el Anexo No. 3 del pliego de condiciones.

Teniendo en cuenta la importancia de la presente, solicitamos que se nos dé respuesta por este mismo medio con el fin de conocer su posición y estrategia con miras a dar cumplimiento con el contrato de la referencia dentro de los plazos previstos.

Por lo anterior, solicitamos que esta información sea entregada antes del 13 de noviembre de 2015, con el fin de dar inicio al desarrollo del contrato.

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.813.230-5

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: ESC
ANEXO: SIN FOLIOS

C.C. Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Arq. Alejandro Chavistad
Proel Grupo Nacional Arquitectura y Construcciones
Carrera 13 No. 64-97
Bogotá D.C.



Bogotá D.C., 18 de Noviembre de 2015

M&R-366-005-2015

Señores
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Atn. Ing. CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Calle 26 A No. 1 A – 13 ED. TERRAMAR BELLA VISTA
chesmanbarros@hotmail.com
Santa Marta – Magdalena

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede medicina legal santa maría, segunda etapa

Asunto: Observaciones medidas de manejo ambiental y SG-SST y hojas de vida

Respetados Señores:

Cordial saludo. Teniendo en cuenta la documentación enviada por ustedes acerca de las medidas de manejo ambiental y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, se tiene las siguientes observaciones.

Medidas de manejo ambiental

1. Se debe incluir el programa de manejo de campamentos y sitios de acopio.
2. Se debe incluir el programa de manejo de aguas superficiales y residuos líquidos.
3. Se debe incluir el programa de manejo de maquinaria, equipo y vehículos.
4. Se debe adjuntar el plan de contingencias ambientales que se va a llevar a cabo en la implementación del proyecto.

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Se debe anexar la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, aplicada a las actividades del proyecto.
2. Se debe anexar el plan de emergencias aplicado a las actividades del proyecto.
3. Se deben incluir los indicadores de estructura, resultado y de procesos para evidenciar el cumplimiento de los 3 subprogramas definidos dentro del documento.



De igual forma se presentan las siguientes observaciones en cuanto a los profesionales que se van a vincular en el proyecto:

Director de Obra

1. Se debe aclarar los porcentajes de dedicación en los contratos de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS MEGACOLEGIOS DE SANTA MARTA, suscrito con el Distrito Turístico de Santa Marta y el contrato de REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR, debido a que estos dos contratos presentan traslapes en las fechas.
2. Falta adjuntar copia del Diploma y/o acta de grado

Residente de Obra

1. Se debe adjuntar vigencia de la matrícula, ya que la enviada se encuentra desactualizada.
2. Según lo solicitado en los pliegos de condiciones el Residente de obra debe tener una Experiencia específica de cuatro (4) años en dirección o residencia de obras de construcción de edificaciones.

Ingeniero Electromecánico

Se debe adjuntar un profesional con el siguiente perfil:

Ingeniero electromecánico con: Experiencia general: certificar 5 años de experiencia, contada a partir de la matrícula profesional Experiencia específica: certificar experiencia específica con participación mínimo de tres (3) proyectos de obra civil en los que se haya desempeñado como especialista eléctrico o electromecánico, experiencia que deberá ser acreditada hasta antes de la fecha de cierre del presente proceso.

Gerente del proyecto de Cableado estructurado

1. Se debe adjuntar copia de la matrícula.

Personal técnico calificado para la instalación de Cableado estructurado

1. De los dos técnicos enviados hace falta una certificación en instalación de cableado estructurado categoría 5 A o superior.

Maestro de Obra

1. Falta adjuntar certificaciones como maestro de Obra que sumen 5.4 años de experiencia específica.



MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.



Nota: Si las certificaciones fueren expedidas por la firma o consorcio que presenta la oferta deberán adicionalmente anexarse las certificaciones de las firmas contratantes donde conste la ejecución de los contratos de construcción.

Por lo anterior, solicitamos que esta información sea entregada antes del veinte (20) de noviembre de 2015.

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.013.230-5

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: NIAC
ANEXO: SIN FOLIOS

C.C. Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Arq. Alejandro Charvátad
Prol. Grupo Nacional Arquitectura y Construcciones
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.



Bogotá D.C., 25 de Noviembre de 2015

M&R-356-006-2015

Señores

CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA

Atn. Ing. **CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA**

Calle 26 A No. 1 A – 13 ED. TERRAMAR BELLA VISTA

chesmanbarros@hotmail.com

Santa Marta – Magdalena

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede medicina legal santa marta, segunda etapa

Asunto: Observaciones varias. Respuesta Oficio CH-B-ML-005

Respetados Señores:

Cordial saludo. Dando respuesta al oficio del asunto en mención recibido el día veinticinco (25) de Noviembre de 2015 y teniendo en cuenta la documentación enviada por ustedes acerca de las medidas de manejo ambiental y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene las siguientes observaciones.

Medidas de manejo ambiental

De acuerdo a la revisión realizada al plan de manejo ambiental se observa que las observaciones realizadas fueron subsanadas en su versión inicial, por lo cual se procede a realizar su aprobación, para su implementación, seguimiento, control y mejora durante la ejecución del proyecto.

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo a la revisión realizada al documento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se observa que aún no se han subsanado las siguientes observaciones:

1. Se debe anexar la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, aplicada a las actividades del proyecto.
2. Se debe anexar el plan de emergencias aplicado a las actividades del proyecto.
3. Se deben incluir los indicadores de estructura, resultado y de procesos para evidenciar el cumplimiento de los 3 subprogramas definidos dentro del documento.

De igual forma se presentan las siguientes observaciones en cuanto a los profesionales que se van a vincular en el proyecto

Director de Obra

1. Se aprueba la hoja de vida del Ingeniero CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Residente de Obra

1. No se aprueba la hoja de vida del Residente de obra Arquitecto JUAN CARLOS GADBAN CAMPIÑO, ya que únicamente acredita 1.8 años como director y/o residente de obras de construcción de edificaciones, faltando por acreditar 2.2 años según lo solicitado en los pliegos de condiciones.

Ingeniero Electromecánico

Se debe adjuntar un profesional con el siguiente perfil:

Ingeniero electromecánico con: Experiencia general: certificar 5 años de experiencia, contada a partir de la matrícula profesional Experiencia específica: certificar experiencia específica con participación mínimo de tres (3) proyectos de obra civil en los que se haya desempeñado como especialista eléctrico o electromecánico, experiencia que deberá ser acreditada hasta antes de la fecha de cierre del presente proceso, ya que la hoja de vida del Ingeniero Eléctrico OMAR ENRIQUE SCOTT LÓPEZ no cumple con el perfil solicitado en los pliegos de condiciones

Gerente del proyecto de Cableado estructurado

1. Se aprueba la hoja de vida del Ingeniero Alexander Yusen Díaz Durán.

Personal técnico calificado para la instalación de Cableado estructurado

1. No se prueba la hoja de vida del señor OSCAR EDUARDO AREVALO VIDES, ya que hace falta una certificación en instalación de cableado estructurado categoría 6 A o superior, o en su defecto que se aclare en la certificación presentada que participo mínimo en dos proyectos con estas características.
2. No se prueba la hoja de vida del SEÑOR ALEJANDRO SEGUNDO RODRIGUEZ CASTRO, ya que hace falta una certificación en la que se evidencie la instalación de cableado estructurado categoría 6 A o superior, o en su defecto que se aclare en la certificación presentada que participo mínimo en dos proyectos con estas características.

Maestro de Obra

1. Falta adjuntar certificaciones como maestro de Obra que sumen 2.0 años de experiencia específica, cabe aclarar que dentro de las certificaciones aportadas se evidencia que el señor AROLDÓ EMILIO SANCHEZ MORALES,

ha sido contratista de obra sin embargo se debe aportar un documento con el cual se permita evidenciar que el ejerció como Maestro de dichas obras.

Nota: Si las certificaciones fueren expedidas por la firma o consorcio que presenta la oferta deberán adicionalmente anexarse las certificaciones de las firmas contratantes donde conste la ejecución de los contratos de construcción.

Así mismo se solicita corregir el Análisis de Precio Unitario 6.3.1.3 ya que el valor del unitario no es igual al del presupuesto.

Por lo anterior, solicitamos que esta información sea entregada antes del veintiséis (26) de noviembre de 2015.

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.013.230-5


CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: NMAC
ANEXO: SIN FOLIOS

C.C. Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Arq. Alejandro Chavetad
Prof. Grupo Nacional Arquitectura y Construcciones
Carrera 13 No. 6A-87
Bogotá D.C.



Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2015
M&R-356-007-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atn. **ARQ. ALEJANDRO CHAVISTAD**
Ingeniero Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa

Asunto: Solicitud aprobación hojas de vida

Respetados Señores:

Por medio de la presente se solicita aprobar el cambio de los profesionales Director y Residente de Interventoría dado que los propuestos inicialmente no pueden continuar con el cargo; por tal motivo proponemos a las siguientes profesionales: Arquitecta Carmen Lisette Salas como Director de Interventoría y a la Arquitecta Patricia Silva Núñez como Residente de Interventoría quienes cumplen con las cualidades de experiencia de estudios y laborales solicitados en los pliegos de condiciones, para lo cual se anexa la documentación necesaria para evaluación.

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.013.230-5

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: DCF
ANEXO: 16 FOLIOS



000004



Bogotá D.C., 10 de Diciembre de 2015
M&R-356-008-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atn. **ARQ. ALEJANDRO CHAVISTAD**
Ingeniero Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa

Asunto: Acta de Inicio de Obra e Interventoría.

Respetados Señores:

Por medio de la presente se envían dos (02) originales de las actas de inicio tanto del Contrato de Obra como el de Interventoría debidamente suscritas.

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.013.230-5

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: DCF
ANEJO: OCHO (08) FOLIOS



000005



Bogotá D.C., 10 de Diciembre de 2015
M&R-356-009-2016

Señores
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Atn. Ing. **CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA**
Calle 26 A No. 1 A – 13 ED. TERRAMAR BELLA VISTA
chesmanbarros@hotmail.com
Santa Marta – Magdalena

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, Segunda Etapa.

Asunto: Actualización amparos de póliza

Respetados Señores:

Por medio de la presente se envía copia del acta de inicio de obra, para que con este documento se actualicen los amparos de las pólizas del Contrato de obra No. 293-SG-2015, cuyo objeto es la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa, documento que debe ser enviado en Original al Instituto de Medicina Legal con copia a esta Interventoría.

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.013.230-5


CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: NMAC
ANEXO: DOS (02) FOLIOS

C.C. Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Arq. Alejandro Chaves
Prof. Grupo Nacional Arquitectura y Construcciones
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.



Bogotá D.C., 10 de Diciembre de 2015
M&R-356-010-2015

Señores
FIDUCENTRAL
Atn. Dra. CLAUDIA MALAGON DUARTE
Analista de Operaciones
Avenida el Dorado No. 69 A – 51
Torre B Piso 3
Bogotá.

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, Segunda Etapa.

Asunto: Documentación apertura de fiducia

Respetados Señores:

Actuando como empresa Interventora del Contrato de obra No. 293-SG-2015, cuyo objeto es la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa, suscrito entre el Ingeniero **CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA** y el **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**, nos permitimos hacer entrega de la siguiente documentación para realizar un manejo conjunto entre el Contrallista y esta Interventoría de todos y cada uno de los giros referentes al encargo fiduciario mediante el cual se manejarán los recursos de este concepto:

1. Dos (02) Originales del registro de firmas e instrucciones
2. Copia del Contrato de Interventoría
3. Copia del Acta de Adjudicación del Contrato
4. Copia de la cedula de ciudadanía del Representante legal de la Interventoría

Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
No. 830.013.230-5

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

ELABORO: NMAC
ANEJO: VEINTITRES (23) FOLIOS



20007

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2015
M&R-358-011-2015

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Atn. ING. LUIS EDUARDO DÍAZ LONDOÑO

Ingeniero Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia

Carrera 13 No. 8A-97

Bogotá D.C.

Referencia.

CONTRATO No. 292-SG-2015

EFFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO; EFFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA

Asunto:

Pólizas según acta de inicio.

Respetados Señores:

Por medio de la manera más atenta me permito enviar la siguiente documentación debidamente actualizada de acuerdo al acta de inicio correspondiente al contrato de la referencia:

1. Original del Anexo 2 de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 825-47-994000006849, expedido por Aseguradora Solidaria de Colombia y clausurado.
2. Original del Anexo 3 de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 825-74-994000003403, expedido por Aseguradora Solidaria de Colombia y clausurado.

En espera de cumplir todos los requerimientos para dar inicio al mismo. Cualquier aclaración o duda, con gusto será atendida

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

Anexo. 3 (tres) folios
Elaboró. DCCF
Copia. Archivo



000008

Santa Marta, 13 de diciembre de 2015
M&R-355-012-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atn. **ARQ. ALEJANDRO CHAVISTAD**
Arquitecto Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la Interventoría durante la Construcción y Dotación de las diferentes sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Alcance del objeto: efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa

Asunto: Autorización de mayores cantidades en actividades preliminares, contrato de obra 293-SG-2015

Respetados Señores:

De acuerdo a las revisiones realizadas en obra encontramos los siguientes aspectos, que requieren de su intervención, para aprobación.

1. Según las especificaciones técnicas de construcción, descritas en el pliego de condiciones, se detalla el siguiente ítem:

REPLANTEO, TRAZADO Y LOCALIZACION

I. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - METRO CUADRADO.

II. DESCRIPCION

Entiéndase como tal, el trabajo que debe realizarse para determinar la ubicación exacta de las edificaciones en el terreno asignado para tal efecto, de acuerdo con los planos suministrados al contratista. Localización, replanteo de las aéreas a construir del proyecto.

Se utilizará equipo de topografía de precisión, personal experto, incluye todo lo necesario para su buena ejecución.

- *Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.*
- *Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.*
- *Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.*
- *Identificar ejes extremos del proyecto.*
- *Localizar ejes estructurales.*





- *Demarcar e identificar convenientemente cada eje.*
- *Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.*
- *Establecer el nivel N +0.00 arquitectónico para cada zona.*
- *Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20".*
- *Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.*
- *Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.*
- *Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería*

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

- *Localizar ejes estructurales.*
- *Demarcar e identificar convenientemente cada eje.*
- *Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.*
- *Establecer el nivel N +0.00 arquitectónico para cada zona.*
- *Determinar ángulos principales con estación total. Precisión 20".*
- *Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.*
- *Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.*
- *Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.*

De acuerdo a las especificaciones técnicas se hace necesario realizar esta actividad que anularía mayor cantidad de obra a la que aparece contractualmente. Es decir, en el presupuesto solo hay aprobado 38,83 m² y el área a contemplar según estos puntos de referencias es aproximadamente de 1947 m², pues se deben determinar estos niveles, ángulos principales y secundarios tanto en el bloque a intervenirse como en el área de urbanismo a realizarse

2. Con relación a las redes hidráulicas y sanitarias, y de acuerdo a lo comunicado por correo electrónico el pasado 11 de diciembre de 2015, se evidenció en obra lo siguiente:
 - a. La caja de inspección que recibe de los baños de consultorios, desagua hacia la caja de inspección N° 6 y esta a su vez a la C.I N° 7 y de allí hacia la red principal, pero este diseño de la salida hacia la red principal fue modificado durante la construcción de la etapa 1, por lo cual esta interventoría propone extender la red de la caja de inspección de baños 4,00 mt y sacar esta red por el área de sala de espera de niños y realizar una nueva caja de inspección en el cruce que da de la tubería que viene del bloque de patología, lo cual generaría realizar ítem no previsto de corte y extracción de tubería de 6".
 - b. Los puntos de salida sanitaria de la batería sanitaria de hombres y mujeres de 2° piso están desplazados 5 cm del eje de los muros, es decir no se encuentran ubicados a los 30 cm a eje que es reglamentario si no 25 cm, por lo tanto se necesita hacer nuevamente estos puntos (total 4 salidas de 4").
 - c. En el wc de mujeres al lado de la escalera en el 2° piso, está desplazado el punto del lavamanos con respecto al muro, por lo tanto se necesita hacer nuevamente este punto (total 1 Salida de 2")
 - d. En el wc de director en 2° piso, se debe desplazar el sifón de piso, está ubicado en el área de la puerta y no en el centro del baño como aparece en el



- plano, por lo tanto se necesita hacer nuevamente este punto (total f salida de 2")
- e. El punto sanitario de 2" de la cafetería en 2° piso, desagua en red de 4 en batería sanitaria, se propone llevar esta red directo al bajante de 4" de aguas residuales y no mezclar estas aguas con aguas negras.
 - f. En la terraza en fachada y la terraza lateral no se cuenta con desagües de aguas lluvias.
 - g. Se ha detectado que la diferencia de niveles tomada con referencia del pavimento de la calle 25A, con el nivel de andén del área de patología es de 26 cm en una distancia de 80 ml, evidenciándose una pendiente de menos del 0,32%, lo cual generaría que las aguas lluvias no evacúen correctamente causando problemas de acumulación de aguas en algunos sectores.



De acuerdo a todo lo anteriormente expresado, solicitamos de la manera más respetuosa se de autorización a la ejecución de las mayores cantidades reportadas en cada uno de los casos, para que el contratista pueda disponer oportunamente la comisión topográfica en el sitio y realizar actividades hidrosanitarias y de aguas lluvias del proyecto sin que se afecte la ejecución de actividades.

En espera de su respuesta,

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.


ARQ. CARMEN SALAS ORTIZ

Directora de Interventoría.

ELABORO: PSN
ANEXO: FOLIOS

c.c:



Santa Marta, 13 de diciembre de 2015
M&R-356-013-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atn. ARQ. ALEJANDRO CHAVISTAD
Arquitecto Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la Interventoría durante la Construcción y Dotación de las diferentes sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Alcance del objeto efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa


Asunto: Entrega informe semanal de Interventoría No. 01

Respetados Señores,

Cordial Saludo Adjunto a la presente hacemos entrega del informe semanal de Interventoría No. 01 del período comprendido entre el 07 y el 13 de diciembre de 2015, como seguimiento al contrato de obra No. 293-SG-2015 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA - SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA. Junto al informe se entrega registro fotográfico de seguimiento para el mismo período

Cualquier información adicional con gusto será atendida.


Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.



ARQ. CARMEN LISETTE SALAS ORTIZ
Directora de Interventoría.

ELABORO: PSM
ANEXO: TRES (03) FOLIOS
CC: ARCHIVO

200617


17 DEC 2015
4:05

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Journal of the American Medical Association 277:147-149

[illegible]

2. Conflicto de intereses

[illegible]

Ítem	MÉTRICA	Unidad	PROMEDIO DE VALORES EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PROMEDIO DE VALORES EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DE LA MEDICIÓN DE PROGRESO Y PAGO DE OBRAS EL VALOR DEL CONTRATO	Valoración
1	Valoración de los servicios contratados a la empresa contratada		0,00%	0,00%	Al servicio de la empresa	Al servicio
2	Valoración de los servicios contratados a la empresa contratada		0,00%	0,00%	Al servicio de la empresa	Al servicio

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. ANÁLISIS DE CAUSAS

Se ha presentado irregularidad de parte del beneficiario puesto que la declaración de ingresos de la UTA 2014-2015 es que el beneficiario no posee ningún ingreso, pero el beneficiario declara tener ingresos por concepto de honorarios.

9. <http://www.cba.gov.pl>

© 2000 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

6.1. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY PERMITS AND APPROVALS FOR THE PROJECT.

（作者单位：中国地质大学（北京）地球科学与资源学院，北京 100083；
中国科学院南京地质古生物研究所，江苏 南京 210008）

来源: 中国统计年鉴-2006, 中国统计出版社, 2006

© 1994 National Science Foundation

1.5 NAME OF ORIGINATOR (S) (400.4)



eg. *arrivato per posta da la interruzione dei formatori di lavoro imprenditoriale che ha ampliato diverse la espressione del processo*

24 65 Golden Gate District, 1890-1900

Для того чтобы в БД не было записей с одинаковыми значениями в колонках **NAME**, **DATE** и **TIME**, необходимо задать уникальное значение для каждой записи. В этом случае для

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA - SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA



**MUESTRAS DE
BLOQUE Y
CERÁMICA
PRESENTADAS A LA
A INTERVENTORIA
Y ESTADO ACTUAL
DE LA OBRA**



**INICIO DE
EXCAVACIONES
PARA RED
SANITARIA DE
BAÑOS DE
CONSULTORIOS Y
LEVANTE DE
PRIMERA HILADA DE
MUROS EN
SEGUNDO PISO**



Bogotá D.C., Jueves, 16 de diciembre de 2015
M&R-356-014-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Attn. **DR. LUIS MIGUEL PÁEZ GÓMEZ**
Oficina Jurídica
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.

Referencia. **CONTRATO No. 292-SG-2015**
EFFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. PARÁGRAFO:
ALCANCE DEL OBJETO: EFFECTUAR LA INTERVENTORIA DURANTE
LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SANTA
MARTA, SEGUNDA ETAPA

Asunto: **Corrección póliza Responsabilidad Civil**

Respetados Señores:

Por medio del presente, y en respuesta a su correo electrónico, se adjunta el original del Anexo 4 de la póliza Seguro de Responsabilidad Civil No. 825-74-994000003403 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia para el contrato citado en la referencia, mediante el cual se aclara lo correspondiente a la vigencia del amparo de acuerdo al acta de inicio del contrato.

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal

Anexo. 1 (un) folio
Elaboró. MELIA
Copio. Archivo



000016



Santa Marta, 16 de diciembre de 2015
M&R-356-015-2015

Señores
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Atn. Ing. **CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA**
Calle 26 A No. 1 A - 13 ED. TERRAMAR BELLA VISTA
chesmanbarros@hotmail.com
Santa Marta - Magdalena

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta. Segunda Etapa.

Asunto: Aprobación muestra de bloque No 5 y baldosa en grano de mármol.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se aprueban las muestras físicas del Bloque de arcilla No 5 y la baldosa en grano de mármol entregadas en obra, de acuerdo al oficio remitido CH-B-ML-007 al cual se adjuntaron las respectivas fichas técnicas.

Cualquier información adicional con gusto será entregada.

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.


ARQ. CARMEN SALAS ORTIZ
Directora de Interventoría.

ELABORÓ: PSN
ANEXO: 1 FOLIOS

C.C:



Santa Marta, 21 de diciembre de 2015
M&R-358-016-2015

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atn. **ARQ. ALEJANDRO CHAVISTAD**
Arquitecto Grupo Nacional de Arquitectura – Control y Vigilancia
Carrera 13 No. 6A-97
Bogotá D.C.

Referencia. Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la Interventoría durante la Construcción y Dotación de las diferentes sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Alcance del objeto: efectuar la interventoría durante la construcción y dotación sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa


Asunto: Plan de Inversión de Anticipo Contrato de obra 293-SG-2015

Respetados Señores:

Cordial saludo. Remitimos para su conocimiento el plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual se encuentra revisado y aprobado por la Interventoría.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.



ARQ. CARMEN SALAS ORTIZ
Directora de Interventoría.
ELABORO: PSN
ANEXO: UN (01) FOLIOS

C.C:

Santa Marta, 22 de diciembre de 2015
M&R-358-017-2015

Señores
FIDUCENTRAL
Atn. Dra. CLAUDIA MALAGON DUARTE
 Analista de Operaciones
 Avenida el Dorado No. 89 A – 51
 Torre B Piso 3
 Bogotá.



Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la Interventoría durante la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, Segunda Etapa.

Asunto: Aprobación Plan de Inversión del Anticipo Contrato de obra y Aprobación desembolso de Anticipo No. 001

Respetados Señores:

Cordial saludo. Actuando como empresa Interventora del Contrato de obra No. 292-SG-2015, cuyo objeto es la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, segunda etapa, suscrito entre el Ingeniero **CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA** y el **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**, nos permitimos dar aprobación al Plan de Inversión del Anticipo y al desembolso No. 01, de acuerdo a la siguiente relación:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO MES 1	PROGRAMA APROBADO MES 2	PROGRAMA APROBADO MES 3	PROGRAMA APROBADO MES 4	TOTAL APROBADO
1	COMPRA DE MATERIALES	267.981.431	109.034.653	49.352.697	87.576.189	513.947.169
2	PAGO SALARIOS - MANO DE OBRA	25.000.000	30.000.000	40.000.000	25.000.000	120.000.000
TOTALES		292.981.431	139.034.653	89.352.697	112.576.189	633.947.169

DESEMBOLSO DE ANTICIPO No. 01:


GIRO No.	FECHA TRANBAC.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM DEL ANTICIPO	DESCRIPCION DEL EGRESO
1	22/12/2015	INVERSIONES CASAS & CRUZ SAS	\$100,000,054.00	1	COMPRA DE MATERIALES
1	22/12/2015	CEMENTOS ARGOS SA	\$21,839,000.00	1	COMPRA DE MATERIALES
1	22/12/2015	ELECTROMAR & CIA LTDA	\$93,500,000.00	2	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA ELÉCTRICA
1	22/12/2015	ALFAGRES SA	\$44,450,774.00	1	COMPRA DE MATERIALES
1	22/12/2015	MARIO RODRIGUEZ PARRA	\$8,060,000.00	1	COMPRA DE MATERIALES
TOTAL PRIMER DESEMBOLSO			\$267,849,828.00		



Se entregan en original El Plan de Inversión del Anticipo y el formato de Relación de pago No. 01 firmados por el representante legal de la Interventoría, y los soportes respectivos para el pago de cada proveedor.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.


ARQ. CARMEN LISETTE SALAS ORTIZ
 Directora de Interventoría.

ELABORO: CLSO

ANEXO: VEINTICUATRO (24) FOLIOS

C.C.: ARQ. ALEJANDRO CHAVISTAD, VIGILANCIA Y CONTROL GRUPO NAL. DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

Santa Marta, 29 de diciembre de 2015
 M&R-358-018-2015

Señores
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
 Atn. Ing. CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
 Calle 26 A No. 1 A – 13 ED. TERRAMAR BELLA VISTA
 chesmanbarros@hotmail.com
 Santa Marta – Magdalena

Referencia: Contrato No. 292-SG-2015. Efectuar la interventoría durante la construcción y dotación Sede Medicina Legal Santa Marta, Segunda Etapa.

Asunto: Revisión y aprobación de Cambio de Director de Obras y Residente de Obras.

Respetado Ingeniero,

Buenos días,

Después de recibir y estudiar la documentación del profesional y teniendo en cuenta todas y cada una de las características, experiencia y requisitos profesionales requeridos de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones, se relacionan las conclusiones de esta revisión.

RESIDENTE DE OBRAS: ARQ. EDGARDO JOSE GOMEZ POSADA


Requisitos	Cumple	No Cumple	OBSERVACIONES
Copia de la Matrícula o Tarjeta Profesional	Aprobado		MP-08700-70670 AIL
Certificado de Vigencia de la misma	Aprobado		Se adjunta certificado actualizado de vigencia de matrícula profesional, expedido por el Consejo Profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares
Ingeniero o Arquitecto	Aprobado		Arquitecto titulado de la Universidad Autónoma del Caribe.
Experiencia Profesional General Mínima de Seis (6) años	Aprobado		17 años en el ejercicio de la profesión, tarjeta profesional expedida en el año 1998



De igual forma es importante recordar que la documentación enviada y la que se encuentra pendiente por enviar deberán hacerla llegar en medio físico y/o Impresa para su aprobación y posterior envío a la Entidad, por lo tanto esperamos su diligencia en la respuesta a lo solicitado.

Cordialmente,

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.



ARQ. CARMEN SALAS ORTIZ.
Directora de Interventoría.

ELABORO: PSN
ANEXO: FOLIOS

C.C:



Experiencia Específica Mínima de Cuatro (4) Años en Dirección o Residencia de Obras de Construcción de Edificaciones	Aprobado	Adjunta certificaciones que garantizan el cumplimiento de este requisito con 5,81 años como Director de Obras
CONCLUSION		
PROFESIONAL APROBADO PARA DESEMPEÑARSE COMO RESIDENTE DE OBRAS		



DIRECTOR DE OBRAS: JUAN CARLOS GADBAN CAMPIÑO

Requisitos	Cumple	No Cumple	Observaciones
Copia de la Matrícula o Tarjeta Profesional	Aprobado		MP-08700-72708 ATL
Certificado de Vigencia de la misma	Aprobado		Se adjunta certificado de vigencia de matrícula profesional con fecha del 19 de Noviembre de 2015,
Ingeniero o Arquitecto	Aprobado		Arquitecto titulado de la Universidad Autónoma del Caribe
Experiencia Profesional General Mínima de Ocho (8) Años	Aprobado		20 años en el ejercicio de la profesión, tarjeta profesional expedida en el año 1998
Experiencia Específica Mínima De Cinco (5) Años como Director de Obras	Aprobado		Adjunta certificaciones que garantizan el cumplimiento de este requisito con 6,03 años como Director de Obras
CONCLUSIONES			
PROFESIONAL APROBADO PARA DESEMPEÑARSE COMO DIRECTOR DE OBRA.			

ANEXO 03



MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

000054

INGENIERO CIVIL

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Santa Marta, Magdalena, Noviembre 13 de 2015

Señores:

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

Cra 15ª #121-12 Oficina 318

Bogotá D.C.


**REF: CONTRATO 293 -SG -2015 OBJETO: CONSTRUCCION Y
DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL
MAGDALENA- SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA**

**ASUNTO: Documentos solicitados para dar inicio de obra solicitados
mediante oficio M&R-356-003.2015**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto para su estudio y aprobación los documentos solicitados teniendo en cuenta los requisitos y obligaciones del contratista de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones del proceso adjudicado para ejecutar el contrato de obra en referencia.

Cordialmente,



CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Contratista

ANEXOS:

- Programa de ejecución de obra (Flujo de inversión, programa de compras, equipos y personal)
- Análisis de precios unitarios
- Plan de salud ocupacional y seguridad ambiental
- Plan de manejo ambiental
- Equipo profesional de trabajo (Director de Obra, residente de obra, maestro de obra, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico, Técnico de Cables)

CC:

- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

INGENIERO CIVIL

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Santa Marta, Magdalena, Noviembre 27 de 2015

CH-B-ML - 008

Señores:

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

Cra 15ª #121-12 Oficina 318

Bogotá D.C.

REF: CONTRATO 293 -SG -2015 OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA- SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA

ASUNTO: Documentos solicitados en observaciones solicitadas mediante oficio M&R-356-003-2015.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto para su estudio y aprobación los documentos solicitados en el oficio recibido por ustedes el 25 de noviembre de 2015.

Para el Arquitecto Residente de Obra, tomamos solo las certificaciones con experiencia en construcción de edificaciones y sumamos los tiempos de estas así:

1. Construcción (Edificación nueva) Locales Comerciales Bahía – Construproyec SAS (Septiembre 8 de 2012 a Enero 30 de 2013) = **144 días**.
2. Construcción (Edificación nueva) Locales Comerciales Espolón 22 – Construproyec SAS (Febrero 2 de 2013 a 3 de Junio de 2013) = **121 días**.
3. Construcción (Edificación nueva) Talleres Travel Lift – Construproyec SAS (Junio 22 de 2013 a 10 de octubre de 2013) = **110 días**.
4. Remodelación, ampliación (Construcción de Edificación Nueva) y adecuación del Hospital Olaya Herrera – Unión Temporal OH (Julio 12 de 2011 a Septiembre 5 de 2012) = **420 días**.
5. Construcción (Edificación nueva) de 16 aulas, baterías sanitarias y dotación de 800 pupitres en la Institución Educativa Laura Vicuña en Santa Marta – Unión Temporal Ley 21 (Diciembre 20 de 2004 a Mayo 20 de 2005) = **150 días**.
6. Edificio Vista del Mar (Edificación nueva) – Constructora Habitat (Enero 1996 a Marzo de 1997) = **420 días**.
7. Edificio Torres de Calabria (Edificación nueva) – Constructora Habitat (Marzo de 1997 a Abril de 1998) = **390 días**.

Teniendo en cuenta que la experiencia específica solicitada es de 4 años (48 meses o 1.460 días) en dirección o residencia de obras en construcción de edificaciones, estas certificaciones en Construcción de Edificaciones Nuevas suman: **1.755 días** las cuales cumplen con lo solicitado.

INGENIERO CIVIL

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Sin embargo anexo certificación de obra en la que el Arquitecto Juan Carlos Gadrán se desempeñó como Residente de Obra en la Construcción de 32 viviendas del Proyecto Segunda Etapa de Urbanización El Piñón, desde el 1 de Abril de 1996 hasta el 10 de marzo de 2001, con una duración igual a 1.050 días.

Para el caso del Ingeniero Electromecánico solicito sea aceptado el Ingeniero Mecánico más el Ingeniero Eléctrico propuesto ya que para las actividades de obra a ejecutar con objeto de la supervisión de esta profesión pueden ser suplidas por cada uno de los propuestos en profesiones que son afines a la solicitada.

Cordialmente,

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Contratista

• ANEXOS:

- Documentos producto de las observaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo
- Documentos experiencia producto observaciones Residente de obra
- Documentos producto observaciones Maestre de obra
- Documentos producto observaciones Técnicos

• CE:

- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

• ELABORÓ:

- JK

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
NIT. 13745081-1

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE	TIPO DE INDICADOR	FORMULACION	DEFINICION	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	May 1	May 2	May 3	May 4
De Auditoria Interna (T.A.G.)	Indicador	TAR de las De las personas por E.C.T.T.E.L. por un 100% de las horas trabajadas en el periodo E.C.T.T.E.L. por un 100% de las horas trabajadas en el periodo E.C.T.T.E.L. por un 100% de las horas trabajadas en el periodo	Tarifa Mensual de Auditoria Interna, indica la cantidad de horas y en una relación que muestra el tiempo pasado por Auditoria con respecto al tiempo programado en un tiempo determinado	Mensual				
Indice General de Fidelidad (I.F.)	Indicador	LF 2000 de cada reportado en el periodo que corresponde a las horas trabajadas en el periodo	Indica la fidelidad con la cual se presenta la actividad de trabajo con respecto a las horas una o más días de ausencia reflejado a la columna de la	Mensual				
Indice de Satisfacción Global (I.S.)	Indicador	E.C.T.T.E.L. de las personas y cargos por cada de los A.T.E.P. durante el año dentro de las horas trabajadas en el mismo periodo E.C.T.T.E.L. de las personas y cargos por cada de los A.T.E.P. durante el año dentro de las horas trabajadas en el mismo periodo	Indica la satisfacción y fidelidad de las personas de trabajo durante un periodo que para lograrlo se toma el tiempo de días de vacaciones programadas por el sistema de trabajo así como la suma al número de días cargados y de horas por la columna de la	Mensual				

Índice de Lados Incorporados (L.I.)	Índice	L.I. Técnica Frecuencia Índice Servicio: 100	En un punto que se utiliza para analizar los resultados de un programa de seguridad puesto que incorpora tanto el concepto de frecuencia como el de gravedad de los AT	Norma
Índice de cumplimiento propósito constructiva	Cumplimiento (propósito)	En el caso donde no sea posible obtener el número exacto de todas las incidencias en el último año, para determinar se calculará aplicando la siguiente fórmula: -RTI = $\frac{RTI \cdot TDT \cdot DT}{TDT \cdot DT}$ -RTI = número de horas hombre trabajadas -TDT = Promedio de trabajadores -TDT = No. Horas hombre trabajadas al día -DT = Día trabajado al mes -TDT = No. Total de horas extras y otro trabajo suplementario laborado durante el mes -RTI = No. Total de horas de accidente durante el mes La fórmula es: $\frac{RTI \cdot TDT \cdot DT}{TDT \cdot DT}$ (Número OSHA) o 240 000 por GHA	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método
Índice de cumplimiento propósito	Cumplimiento (propósito)	Cálculo de A.C. dividido a la suma de los de A.C. ponderados a parte	Medición ponderada 50-50	Método

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 1 de 28

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas, independientemente de donde y quien la realice, son vulnerables en mayor o menor grado a factores de riesgos que pueden desencadenar en emergencias de tipo natural como son los sismos, avalanchas, incendios, descargas atmosféricas, huracanes, maremotos, y/o de tipo antrópico que pueden ser tecnológicas como incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas, fallas estructurales, o sociales como atentados terroristas, confrontaciones armadas.

Las emergencias mencionadas, repercuten en lesiones en las personas, daños materiales, alteraciones en los procesos, pérdidas económicas, efectos negativos en la imagen corporativa y/o deterioro del medio ambiente.

La diferencia en la severidad de los mencionados efectos está directamente relacionada con los sistemas de prevención y/o protección existentes en la empresa y asociados a un plan de emergencia estructurado.

Por lo anterior, es evidente la importancia de elaborar un Plan de Emergencia que incluya la conformación y operatividad de la brigada, análisis de vulnerabilidad, plan de evacuación y señalización.

2. JUSTIFICACIÓN

La empresa **CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA**, preocupada por el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad en general, y teniendo en cuenta los efectos de alta severidad que las emergencias pueden ocasionar, decide elaborar un plan de emergencias encaminado a proteger la integridad de las personas, así como los bienes materiales.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Definir procedimientos para actuar en caso de desastre o amenazas colectivo y desarrollar en las personas destrezas y condiciones que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia.

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 2 de 28

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS

- Proteger la vida e integridad física de sus empleados, contratistas y visitantes, durante su estadía en la empresa.
- Minimizar las pérdidas materiales derivada de las diferentes situaciones de emergencia, que se puedan presentar
- Minimizar los riesgos que puedan desencadenar una emergencia.
- Disminuir la dependencia hacia el seguro y los costos con los que se tiene que incurrir cuando se presenta una emergencia.
- Colaborar en el cumplimiento de las normas expedidas por el ministerio de trabajo y seguridad social.

4. ALCANCE

Teniendo en cuenta las amenazas y riesgos y la ubicación de la empresa en la Carrera 4 No 236-40 Oficina 1101 de la ciudad de Santa Marta en donde las autoridades y organismos de socorro pueden dar una respuesta rápida, el plan ha sido diseñado para dar una respuesta inicial en caso de una emergencia, por tanto no pretende remplazar, ni asumir funciones de las entidades del Sistema Nacional.

- El presente Plan de Emergencias, cubre las instalaciones de la empresa CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA, las áreas donde se estén desarrollando obras o trabajos en representación de la empresa y a todos sus Empleados, Contratistas y Visitantes.

5. MARCO LEGAL

- 5.1 **Ley 9/79:** En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, método, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 3 de 28

- 5.2 **Resolución 2400/79:** En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio ya sea por emplearse elementos combustibles, explosivos o por cualquier otra circunstancia se tomarán medidas para evitar estos riesgos. Disponiéndose con personal debidamente entrenado.
- 5.3 **Resolución 1016/89:** Conformar y organizar brigades de emergencias. (selección, capacitación en planes de emergencias y evacuación).
- 5.4 **Decreto 2222/93:** Se deberán conformar brigadas contra incendios, cuya organización y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. el personal que la integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones.
- 5.5 **Decreto 1295/94:** Se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Se establecen los mecanismos respecto a prevención para la atención de emergencias en los lugares de trabajo

6. DEFINICIONES

- 6.1 **Plan de emergencia:** Instrumento que define políticas, objetivos, estrategias, acciones, y programas mediante los cuales se deben orientar las actividades intra e interinstitucionales para la prevención y mitigación de riesgos.
- 6.2 **Plan de contingencias:** Componente del plan de emergencias y desastres que contienen los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico.
- 6.3 **Emergencia:** Es una situación que aparece cuando surge un suceso inesperado que causa lesiones, daños en las personas, bienes, servicios y medio ambiente.

CHESMAN HOBSET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:28/10/15	Página 4 de 28

6.4 Desastre: Alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio ambiente causado por un suceso natural o generado por actividades humanas que exceden la capacidad de respuesta de la población afectada.

6.5 Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente.

7. QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS

- Identificar y valorar los riesgos que puedan generar una emergencia en el centro de trabajo.
- Evitar cualquier eventualidad y sus efectos destructivos a través de acciones que orienten a la prevención y mitigación de riesgos, permitiendo cuidar así la integridad de las personas, entorno laboral y ambiental.
- Organizar los medios humanos y materiales que permiten hacer frente a la emergencia.
- Minimizar las pérdidas humanas y económicas

8. RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

- Facilitar la evacuación total o parcial de cada una de las instalaciones de la empresa o centros de trabajos de esta misma.
- Proteger el ambiente de la contaminación y daños asociados como consecuencia de la emergencia.
- Garantizar los medios de atención médica para estos casos y brindar facilidades y medios para el rescate de personas.

CHESMAN HOBLET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 5 de 28

9. COMPONENTES DEL PLAN DE EMERGENCIA

- Debe diseñarse para atender las emergencias y desastres, con los recursos disponibles en la empresa.
- El plan debe mantenerse actualizado y estar disponible en todo momento para el uso de las personas que intervengan en el mismo.
- El sistema administrativo se encargará de la planeación de recursos y de la dirección de las actividades necesarias para enfrentar la emergencia

10. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE EMERGENCIA

- **Escrito:** Con aprobación de la máxima autoridad de la empresa y difundido para su conocimiento general.
- **Debe ser:** Socializado, enseñado y verificado su aprendizaje y practicado regularmente a través de simulacros
- **Flexible:** Es decir que responda a las necesidades del momento, permitiendo una rápida transferencia de los recursos hacia otras facetas que la puedan precisar, otro tipo de recursos o sencillamente más recursos.
- **Participativa:** Que permitan el aporte y acción de personas que estén en el entorno y decidan actuar en el hecho.
- **Actual:** Con vigencia permitiendo regularmente actualizarse con el objeto de ajustarse a los cambios surgidos en la empresa.
- **Real:** De acuerdo a las condiciones del entorno
- **Objetivo:** Que tenga en cuenta las condiciones existentes en relación de causa y efecto.

11. BRIGADA DE EMERGENCIA

Son grupos de trabajo conformados por empleados voluntarios, distribuidos estratégicamente en los diferentes niveles y turnos de trabajo, quienes reciben capacitación en primeros auxilios, técnicas bomberiles, salvamento y rescate. Además son quienes llevan a cabo las acciones operativas.

CHESMAN HOBLET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 6 de 28

11.1 Objetivos

- Sensibilizar a todo el personal de la empresa en la necesidad de crear un grupo de apoyo que propenda por la salud y la seguridad de todos.
- Contribuir al desarrollo de formación y entrenamiento de las brigadas mediante programas planeados, que les permita un actuar correcto acorde con los riesgos de la empresa, antes, durante y después de una emergencia.

11.2 Integración de la brigada

Es recomendable seguir gradualmente los siguientes procedimientos:

- Sensibilización previa del personal
- Inscripción de candidatos

Requisitos:

- Voluntario
- Poseer espíritu de cooperación
- Observar buena conducta general
- Aptitudes físicas y mentales

12.3 Capacitación de los miembros de la Brigada

De acuerdo con el cronograma de actividades, se impartirá instrucción sobre los siguientes temas:

- Relaciones humanas
- Primeros auxilios
- Transporte de heridos
- Manejo de equipos de emergencias

CHESMAN HOBSET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 7 de 28

12.4 Actividades de la Brigada

Inspecciones periódicas a:

- Instalaciones locativas
- Maquinaria en general
- Equipos contra incendios
- Alarmas
- Salidas de emergencia
- Motobombas de agua
- Mangueras
- Botiquines
- Iluminación de emergencia
- Organización, desarrollo y evaluación de simulacros.

12.5 Funciones del brigadista

- **Antes**
 - Determinar los elementos de primeros auxilios necesarios.
 - Revisar que los elementos disponibles están en óptimas condiciones.
 - Coordinar con anticipación las IPS que se encuentren más cercanas, tipo de servicio, precio, horario.
 - Realizar entrenamiento periódico.
- **Durante**
 - Dirijase al sitio de la emergencia para verificar si hay personas afectadas o lesionadas.
 - Tener un lugar seguro de atención.
 - Clasificar el personal a atender
 - Establecer prioridad para evacuación
 - Llevar el control del sitio de remisión

CHESMAN HOBGET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1-26/10/15	Página 8 de 28

- Después
- Reorganizar los elementos a utilizar
- Velar por la reposición del material gastado
- Realizar seguimiento a las personas afectadas
- Evaluar la atención recibida por la víctima

12. ANALISIS DE RIEGOS

Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en **CHESMAN HOBGET BARROS PIMIENTA**, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a nuestra actividad económica, al entorno físico y al entorno social en el cual desarrollamos nuestras funciones.

ORIGEN	PELIGRO
NATURAL	• Presencia falla geológica • Condiciones atmosféricas adversas en la zona
TECNICOS	• Condiciones tecnológicas adversas • Almacenamiento de gases • Inflamabilidad de sustancias
SOCIAL	• Condiciones sociales insatisfechas

13.1 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS PELIGROS Y AMENAZAS

Para el análisis de vulnerabilidad se consideraron de acuerdo a la factibilidad de su ocurrencia las siguientes amenazas que pueden afectar en forma colectiva a los ocupantes de la empresa.

CHESMAN HOBET BARRÓS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 9 de 28

NATURALES

- **Sismo:** Movimiento oscilatorio de la corteza terrestre, debido a la liberación de presión, generada por las placas tectónicas. De acuerdo a su intensidad y magnitud, puede ser desde un temblor imperceptible para las personas, hasta un terremoto.
- **Rayo:** Descarga eléctrica atmosférica causada por la transferencia de carga positiva o negativa entre una nube a nube, o nube a tierra.

TÉCNICAS

- **Incendio/explosión:** Existe como resultado de la de las instalaciones y equipos eléctricos y carga de combustibles en algunas zonas.
- **Inundaciones:** Existe en especial en el área de sótano por fallas en los sistemas de bombeo y drenaje.
- **Colapso estructural:** Como consecuencia de fallas de cálculo, construcción, terreno, modificaciones, o actos de terceros.
- **Intoxicación alimenticia:** Como consecuencia de contaminación de alimentos en cafeterías y alimentos.
- **Escapes de gases:** Escape de gases potencialmente nocivos o inflamable
- **Perdida de Información:** Como consecuencia de eventos tales como accidentes de, incendio o explosión

SOCIAL (Actos de terceros)

- **Atentado:** Evento premeditado, realizado con la intención de causar un daño a las personas, instalaciones, activos, operaciones, o medio ambiente
- **Pánico:** Reacción incontrolada de las personas, ante situaciones que generen incertidumbre, temor o miedo. Se ha considerado como amenaza, ya que esta reacción es aprovechada para generar zozobra, paralizar operaciones, o medio ambiente. A través de llamadas y otros medios.
- **Atraco a mano armada:** Asalto en forma violenta con intención de apoderarse de un bien ajeno.
- **Amenaza de bomba:** Situación de amenaza de bomba real o potencial.
- **Secuestro:** Retención ilegal de personas, con fines económicos o políticos.

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745DB1-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 10 de 28

- **Toma de rehenes:** Modalidad de secuestro, con fines diferentes a los económicos.

13. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS

TÉCNICOS		NATURAL		SOCIAL	
Incendio	X	Sismos	X	Atentados	X
Exposición	X	Vientos fuertes	X	Asalto /hurto	X
Falta de Equipos	X	Inundación	X	Secuestro	X
Cortocircuito		Descarga o tormenta eléctrica	X	Amenaza de bomba	X
Fallas de maquinarias o Equipos	X			Vandalismo	X
				Extorsión	X
				Asonada	X
				Accidente de Tránsito	X

14.1 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

La Vulnerabilidad se entiende como el grado de sensibilidad que un sistema puede tener ante un riesgo. Para realizar el análisis de vulnerabilidad, es necesario identificar las amenazas.

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR
0.0 – 1.0	BAJA	VERDE
1.1 - 2.0	MEDIA	AMARILLO
2.1 - 3.0	ALTA	ROJO

CHESMAN HOBET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-4		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 11 de 28

14.2 VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Los procesos se entienden como desarrollo de las actividades productivas de los elementos bajo riesgos involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y procedimientos. En este campo se analizan dos variables: La primera está relacionada con el procedimiento de recuperación o actividades previamente concebidas que permitan ante una emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas a funcionar ya sea por si mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de financiación.

La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso o mecanismo que permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto o recuperación de una emergencia (ejemplo planta de emergencia).

14.3 CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD.

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR
0.0 - 1.0	BAJA	VERDE
1.1 - 2.0	MEDIA	AMARILLO
2.1 - 3.0	ALTA	ROJO

14.4 VALORACIÓN PARA LA VULNERABILIDAD: INCENDIO


PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	VALORES		
	BUENO (0)	REGULAR (0.5)	MALO (1.0)
EN LAS PERSONAS			
ORGANIZACION			1.0
CAPACITACION		0.5	
DOTACION		0.5	
	TOTAL: 2.0		
EN LOS RECURSOS			

CHESMAN HOBET BARRÓ PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1.26/10/15	Página 12 de 28

MATERIALES			1.0
EDIFICACION		0.5	
EQUIPOS			1.0
TOTAL: 2.5			
SISTEMAS Y PROCESOS			
SERVICIOS PUBLICOS	0		
SISTEMAS ALTERNOS	0		
RECUPERACION		0.5	
TOTAL: 0.5			

14.4.1 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO PARA INCENDIO

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza o de probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad de los elementos expuestos



14.4.2 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Como existen dos rangos rojos el nivel es alto

CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/16	Página 13 de 28


Riesgo alto : Significa que del 75% al 100 % de los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente .

14.5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA EXPLOSION

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	VALORES		
EN LAS PERSONAS	BUENO (0)	REGULAR (0.5)	MALO (1.0)
• ORGANIZACIÓN		0.5	
• CAPACITACIÓN		0.5	
• DOTACION		0.5	
	TOTAL: 1.5		
EN LOS RECURSOS			
• MATERIALES			1.0
• EDIFICACION		0.5	
• EQUIPOS			1.0
	TOTAL: 2.5		
SISTEMAS Y PROCESOS			
• SERVICIOS PUBLICOS	0		
• SISTEMAS ALTERNOS	0		
• RECUPERACION		0.5	
	TOTAL: 0.5		

CHESMAN HOBBER BARROS PIMIENTA NIT. 13746081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 14 de 28

14.5.1 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO PARA EXPLOSION



14.5.2 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Cómo existen tres rombos rojos el nivel es alto

Riesgo alto : Significa que del 75% al 100 % de los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente .

14.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA ATENTADOS TERRORISTAS


PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	VALORES		
	BUENO (0)	REGULAR (0.5)	MALO (1.0)
• ORGANIZACION			1.0
• CAPACITACION			1.0
• DOTACION		0.5	

000072

CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 15 de 28

	TOTAL: 2.5		
EN LOS RECURSOS			
• MATERIALES		0.5	
• EDIFICACION		0.5	
• EQUIPOS			1.0
	TOTAL: 2.0		
SISTEMAS Y PROCESOS			
• SERVICIOS PUBLICOS	0		
• SISTEMAS ALTERNOS	0		
• RECUPERACION		0.5	
	TOTAL: 0.5		

14.6.1 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO PARA ATENTADOS TERRORISTAS



000075

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:25/10/15	Página 16 de 28

14.6.2 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Como existen tres rombos rojos el nivel es alto

Riesgo alto : Significa que del 75% al 100 % de los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente

15. PLAN DE EVACUACIÓN

15.1 INTRODUCCIÓN

Evacuación es la acción tendiente a establecer una barrera (distancia) entre una fuente de Riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de estas.

El plan de Evacuación es el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida y la integridad física, mediante su desplazamiento hasta y través de lugares de menor riesgo. También. Se ve como instinto de conservación a los diferentes tipos de respuesta ante las amenazas; estos pueden ser entre otros, el tratar de combatirlos, no hacer nada, no saber qué hacer o uno de los más típicos que es la huida del sitio de peligro. Es claro que no basta con poseer dicho instinto, ya que aún en los casos de huir se debe saber para donde.

Características del Plan de Evacuación

- Debe ser ESCRITO para que permanezca
- Debe estar APROBADO para que se Institucionalice
- Debe ser PUBLICADO para que esté al alcance de todos
- Debe ser ENSAÑADO a todos los interesados
- Debe ser PRACTICADO Conveniente

La Brigada de Prevención y Emergencias que ha conformado, la empresa CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA tiene el objetivo de controlar las emergencias cuando estas se presentan, mediante los grupos de Control de la Emergencia y Alarma, Primeros Auxilios, Salvamento y Vigilancia; no obstante, si

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:28/10/15	Página 17 de 28

esto no es posible se cuenta con otro grupo que es el de evacuación y cuyo objetivo es, que en coordinación con la Brigada de Emergencias se planifique la salida segura de todas las personas hacia un sitio de menor riesgo.

El comportamiento humano ante las emergencias, representa una condición variable muchas veces imprevisibles, influido entre otros aspectos, por la personalidad, educación, experiencia, reacción de las otras personas ante el siniestro y el nivel de entrenamiento que se tenga para enfrentar los riesgos. Es claro entonces, que buscar un mecanismo mediante el cual logremos canalizar los diferentes comportamientos, representará, en el evento de un siniestro un factor positivo para el enfrentamiento del mismo.

Realizar planes encaminados a adoptar actitudes positivas ante los diferentes siniestros, hará que cuando uno de estos tenga lugar, las posibilidades de éxito para salvaguardar la integridad de las personas aumenten.

15.2 JUSTIFICACIÓN

El análisis de vulnerabilidad realizado la empresa CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA la cual se encuentra en el documento "Brigada de Emergencia y Análisis de la Vulnerabilidad", determina la necesidad de un plan específico para casos de emergencia que pudieran llegar a requerir de una evacuación.

15.3 OBJETIVOS

15.3.1 GENERAL

Establecer las condiciones, que les permita a los ocupantes y usuarios de la empresa CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA, protegerse en caso de que un siniestro o amenaza colectiva pongan en peligro su integridad, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse hacia lugares de menos riesgos.

15.3.2 ESPECÍFICOS

- Elaborar el plan de evacuación que permita la evacuación de la edificación en una forma rápida y segura.

200077

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/16	Página 18 de 26

- Establecer el procedimiento de evacuación: Detección, alarma, preparación y salida.
- Sistemas de alarma
- Establecer rutas de evacuación: principal y alterna
- Determinar coordinadores de evacuación según las necesidades: Coordinador general, Piso, área.
- Generar entre los ocupantes un ambiente de confianza hacia el proceso de evacuación.
- Optimizar el uso de recursos de emergencia disponibles en las instalaciones.
- Aumentar el tiempo disponible, mediante la detección temprana del siniestro, control eficaz del siniestro, limitación de los materiales que puedan generar riesgo
- Entrenamiento mediante capacitación y simulacros de evacuación

15.4 METODOLOGÍA.

Para la elaboración del presente plan, se realizaron visitas de inspección a las instalaciones, con el fin de determinar:

- Áreas
- Capacidad de puertas, pasillos y escaleras
- Características de las rutas de salida
- Análisis para determinar el punto de reunión final
- Ubicación de las rutas de evacuación en los planos de las instalaciones
- Recomendaciones

15.5 ESTRUCTURA DEL PLAN DE EVACUACION

Los Planes de Evacuación tienen dos componentes básicos:

15.6 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Esta parte del Plan es de carácter reservado, siendo únicamente de conocimiento de aquellas personas que tienen responsabilidades en la elaboración y administración del Plan.

CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 19 de 28

Contiene información como:

- Políticas
- Autoridad y responsabilidades
- Análisis de amenazas y vulnerabilidad
- Información sobre valores y equipos críticos.
- Planos de Instalaciones
- En general aquella información necesaria para el plan , pero de carácter confidencial.

15.7 COMPONENTE OPERATIVO

Es la parte de la información y procedimientos de emergencias que deben ser conocidos por todas las personas de la organización.

Contiene información como:

- Tipo de Codificación de la alarma de evacuación
- Instrucciones básicas de emergencia.
- Punto de Reunión final
- Plano de ubicación y rutas de escape.

15.8 CUANDO ES NECESARIO EVACUAR?

Siempre que existan riesgos colectivos inminentes

15.9 RIESGO COLECTIVO

- Que amenace simultáneamente a varias personas
 - Que puedan amenazar a varias personas en forma secuencial
- Incendios declarados
 - Posibilidad de explosión
 - Amenazas Colectivas

15.9 ASPECTOS IMPORTANTES EN LA SALIDA DE PERSONAS

- No deben correr

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 20 de 28

- No devolverse por ningún motivo
- Las mujeres deben quitarse los zapatos de tacón alto
- No utilizar ascensores
- En caso de humo desplazarse gateando (sobre rodillas y palmas de manos)
- Antes de salir verificar el estado de las vías de evacuación
- Cerrar la puertas después de salir (sin seguro)
- Dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo
- En edificios altos evacuar los dos pisos superiores e inferiores al incendio.
- Si tiene que refugiarse deje una señal
- Verifique la lista del personal en el punto de reunión final
- La evacuación debe hacerse siempre hasta y a través de lugares de menor riesgo.

15.10 FASES DE LA EVACUACIÓN

15.10.1 LA DETECCIÓN:

La fase de detección, se refiere al tiempo que transcurre entre el momento en que se desencadena la amenaza como una emergencia y el momento en que esta es detectada, bien sea por un trabajador o por un sistema de detección automático.

15.10.2 ALARMA

Esta fase, comprende el periodo de tiempo, entre la detección y la activación de la alarma, la cual puede ser manual o automática. En general se debe contar con dos alarmas codificadas, a fin de que una determine la existencia de una emergencia y la otra la orden de salir, mediante la activación del plan de evacuación.

15.10.3 PREPARACIÓN

Fase de preparación, empieza en el momento en que se activa la alarma, y está representada por el tiempo requerido, para interpretarla, realizar las funciones inherentes a la emergencia y tomar la decisión de empezar a evacuar.

CHESMAN HOBBEY BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1-26/10/15	Página 21 de 29

15.10.4 SALIDA

La salida empieza cuando cualquiera de los ocupantes, da el primer paso para iniciar la evacuación, y finaliza cuando el último de los ocupantes sale de las instalaciones.

El tiempo de salida, enmarcado en los dos parámetros anteriores, va a depender de varios factores como son la carga ocupacional, la capacidad y disposición de salidas como puertas, pasillos y escaleras, las distancias de recorridos y el entrenamiento.

15.10.5 INSTITUCIONES DE APOYO

Igualmente se debe contar con la ayuda de las instituciones de apoyo, las cuales deben integrarse al plan de emergencias estas son:

En Santa Marta (Magdalena):

Bomberos: tel. 119 - 4100702

Cruz Roja: tel. 4241554

Policía nacional: tel. 123 - 4240323

Información SIJIN: 115

Fiscalía: 4241962 - 4241907

15.11 COORDINADORES DE EVACUACIÓN

Son los encargados de dirigir la evacuación en su área asignada, los cuales deben contar con un brazalete, gorra, pito y linterna.

Antes de la emergencia.

- Conocer el plan de emergencia.

CHESMAN HOBET BARROS PIMENTA NIT. 13743081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 22 de 28

- Conocer su área y ruta de salida de emergencia y su inspección permanente.
- Desarrollar rutas de evacuación alternas y sitios de refugios.
- Mantener un listado actualizado de las personas que laboren en su área.
- Efectuar inspecciones de seguridad e informar anomalías.
- Colaborar en el plan de evacuación y el programa de señalización de rutas de evacuación.
- Capacitar al personal del área en el conocimiento del plan y su operatividad.
- Realizar simulacros (el primero programado y luego sin previo aviso).
- Establecer un programa de práctica para reforzar el plan o enseñar sus modificaciones.
- Participar en las charlas de capacitación al personal.

Durante la emergencia.

- Dirigir el proceso de evacuación de acuerdo a lo planeado, y supervisar la ejecución de la evacuación.
- Censar las personas presentes en el área y reunirlos para preparar la salida.
- Orientar a las personas hacia las rutas de salida y punto de encuentro.
- Impedir el regreso de personas.
- Controlar el pánico.
- Coordinar y asignar personas para colaborar en la evacuación.
- Señalar rutas de salida principal y alterna, de quedar atrapados, conducirlos a un sitio seguro dentro del área y comunicarse con el exterior, con los medios a su alcance.
- De ser posible proteger equipos delicados, archivos y desconectar equipos.
- Cerrar puertas y ventanas sin seguro.
- Verificar que ninguna persona se encuentre en los baños o armarios.
- Coordinar el tráfico de vehículos hasta que aparezca el coordinador del COIE.

Después de la salida.

- Verificar que todas las personas a su cargo lograron salir; en caso contrario notificar a los cuerpos de rescate de la situación, en ningún caso debe regresar al área.

CHESMAN HOBET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 23 de 28

- Reportarse al Comité e informar la situación de su personal, al igual que las condiciones anormales observadas en la evacuación.
- Cuando se autorice el regreso al área, coordinado con su grupo y ayudar a su personal en el inventario de daños y faltantes.
- Buscar evidencias para esclarecer el hecho.
- Colaborar en el orden y funcionamiento de las labores de su área.

Funciones del personal de vigilancia.

- Cortar el fluido eléctrico.
- Seguridad de la planta durante el desalojo
- Control de extraños una vez evacuada la planta
- Servir de apoyo a las brigadas
- Poseer un listado visible de los teléfonos de emergencia y personas claves.
- Conocer el plan de emergencia
- Recibir entrenamiento con la brigada
- Coordinar el ingreso de grupos de apoyo externos con el coordinador de emergencias.
- Deben estar dotado con equipo de comunicación y actuar aun en caso de falla del fluido eléctrico

Normas para el personal de la Empresa.

- Evacuara cuando se le ordene según el plan.
- Acatar las instrucciones impartidas por el coordinador.
- Reunirse en el punto establecido y no abandonarlo hasta ser autorizado por el coordinador
- Participar en los simulacros y aportar ideas.
- No se devolverá por ningún motivo cuando se empiece a evacuar
- No regresara al puesto de trabajo hasta cuando se le indique.
- Contribuir en mantener la calma.
- Al conocer una situación de emergencias comunicarlo al coordinado
- Si detecta personas sospechosas, paquetes o situaciones irregulares comuníquelo con seguridad.
- Memorice los sitios de ubicación de extintores, salidas e interruptores.

CHESMAN HOBGET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 24 de 28

- Permanecer en su sitio de trabajo ante disparos, explosiones, alarmas, hasta ser evaluada la situación por el coordinador de área.
- Al recibir la orden de evacuar, desconecte su equipo y protéjalo.
- Recibida la orden no corra, no intente adelantar a nadie, guarda silencio.

16. ANEXOS

- Fichas informativas sobre que hacer antes, durante y después en cada uno de los casos de emergencia.

QUE HACER PARA PREVENIR Y ATENDER LOS INCENDIOS

Medidas preventivas:

- No sobrecargues las líneas eléctricas.
- Evita conectar más de un aparato eléctrico en cada toma de corriente.
- No arrojes cenillos y cigarrillos encendidos a los costos de basura.
- Evita fumar en áreas restringidas.
- Notifica la presencia de fugas de gas o derrames de líquidos inflamables.
- Identifica las salidas de emergencia, así como los teléfonos de servicios médicos y bomberos más cercanos.

Acciones durante el incendio:

- Trata de conservar la calma y avisa de inmediato a los bomberos y servicio de emergencia.
- Proporcione los datos precisos sobre el incendio (origen o causa, ubicación, y características de la zona afectada).
- Si el incendio es de poca magnitud y sabes usar el extintor, intenta apagarlo.
- Al atacar el fuego, fíjate que el aire no dirija las llamas hacia ti.
- No des la espalda al fuego, hasta estar seguro de que haya sido completamente sofocado.
- Si es posible, cierra las válvulas del gas y baja el interruptor de la luz.

CHESMAN HOBET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 25 de 28

- Cierre puertas y ventanas al alejarte del área donde se localiza el fuego
- Cúbrete la boca y la nariz con una tela húmeda, si el humo es excesivo, desplázate gateando para evitar la intoxicación por inhalación de humo.
- Desaloja el inmueble por las rutas de evacuación previamente establecidas
- No uses elevadores o ascensores.
- No pierdas tiempo en buscar objetos personales.

Acciones si quedas atrapado:

- Mantén la calma, localiza una pared y avanza a lo largo de ella.
- Aléjate lo más posible del fuego.
- No abras puertas si notas que están calientes.
- Ubícate en un sitio que consideres menos inseguro. Si puedes pide auxilio, precisando el lugar en donde te encuentras.

Medidas después del incendio:

- Aléjate del lugar del siniestro para no entorpecer las labores de los grupos especializados en atención de emergencias.
- No regreses al inmueble, hasta recibir indicaciones.

Cómo usar un extintor:

- Desmóntalo de su base, sujétalo de la manija y mantenlo en posición vertical.
- Transpórtalo en posición vertical
- Colócalo en el piso a una distancia prudente del incendio.
- Jala el pasador de seguridad
- Dirige la manguera a la base del fuego, aprieta la manija y haz un movimiento de vaivén para barrer el fuego
- Acuesta el extintor cuando esté vacío.
- Cerciórate que el fuego esté completamente apagado.

QUE HACER PARA PREVENIR Y ATENDER LOS TERREMOTOS

Antes del terremoto

CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1-26/10/15	Página 26 de 28

- Tenga preparados: botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. y algunas provisiones en sitio conocido por todos. Sepa cómo desconectar la luz, el gas y el agua.
- Prevea un plan de actuación en caso de emergencia y asegure el reagrupamiento de la familia en un lugar seguro.
- Confeccione un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a Protección Civil, Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía.
- No coloque objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo.
- Fije bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc y sujete aquellos objetos que pueden provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas, productos tóxicos o inflamables, etc.
- Revise la estructura de su vivienda y, sobre todo, asegúrese que chimeneas, aleros, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales. Si fuera necesario, consulte a un técnico en construcción.

Durante el terremoto

- Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto.
- Si el terremoto es fuerte, mantenga y transmita la calma. Agudice la atención para evitar riesgos y recuerde las siguientes instrucciones:
- Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. El entrar o salir de los edificios sólo puede causarles accidentes.
- Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y proteja su cabeza.
- Nunca huya precipitadamente hacia la salida.
- Apague todo fuego. No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o inmediatamente después del temblor.
- Fuera de un edificio, alejese de cables eléctricos, cornisas, cristales, pretilas, etc.
- No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos (cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, no corra y cuidado con el tráfico.

CHESMAN HOBGET BARROS PIMENTA. NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:26/10/15	Página 27 de 28

- Si va en coche cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el permanezca dentro del mismo, retirado de puentes y tajos.

Después del terremoto

- Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida cualquier situación de pánico.
- Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios. Los heridos graves no deben moverse, salvo que tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) muévelo con precaución.
- Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, hágalo visualmente y por el olor, nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los técnicos o autoridades.
- No utilice el teléfono. Hágalo solo en caso de extrema urgencia. Conecte la radio para recibir información o instrucciones de las autoridades.
- Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en posición inestable.
- Utilice botas o zapatos de suela gruesa para protegerse de los objetos cortantes o punzantes.
- No repare de inmediato los desperfectos, excepto si hay vidrios rotos o botellas con sustancias tóxicas o inflamables.
- Apague cualquier incendio, si no pudiera dominarlo, contacte inmediatamente con los bomberos.
- Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y paulatinamente del edificio que ocupen, sobre todo si éste tiene daños.
- Alejese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas.
- Después de un terremoto fuerte siguen otros pequeños, réplicas que pueden ser causa de destrozos adicionales, especialmente en construcciones dañadas. Permanezca alejado de éstas.
- Si fuera urgente entrar en edificios dañados hágalo rápidamente y no permanezca dentro. En construcciones con daños graves no entre hasta que sea autorizado.

CHESMAN HOBLET BARROS PIMENTA NIT. 13745081-1		
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS		
Código: M-AD-01	Versión: V1:28/10/15	Página 28 de 28

- Tenga cuidado al utilizar agua de la red ya que puede estar contaminada.
Consuma agua embotellada o hervida

QUE HACER PARA PREVENIR Y ATENDER LAS INUNDACIONES

Antes del terremoto

- Identifique una ruta de evacuación, y otras vías alternativas
- Tenga ubicada la ruta más segura para llegar a algún albergue
- Investigue si el área donde se encuentra la propiedad está en una zona de posibles inundaciones

CERTIFICACIONES RESIDENTE DE OBRA

000009

URBANIZADORA COBA LTDA
NIT No 891.702.973-7
Calle 11 No 5-73
Tel: 4313848
Santa Marta

El suscrito ARQ. FREDDY RAMON COBA PACHECO, identificado con la cedula de ciudadanía No 12.547.121 expedida en Santa Marta, Representante Legal de la sociedad Urbanizadora Coba LTDA. CERTIFICA que el Arquitecto JUAN CARLOS GADBAN CAMPIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No 85.459.979 expedida en Santa Marta y matricula profesional No 08700-72706 ATL., fue contratado como Residente de Obra para la construcción de la segunda etapa de la urbanización el Piñon. Proyecto que se detalla a continuación:

PROYECTO	:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA URBANIZACIÓN EL PIÑON
NUMERO DE VIVIENDAS	:	32
LOCALIZACIÓN	:	SECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SANTA MARTA
VALOR OBRAS	:	\$583.711.774
FECHA INICIACION	:	ABRIL 01 DE 1998
FECHA FINALIZACION	:	MARZO 10 DE 2001
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

En constancia se firma la presente en Santa Marta a los diez (10) días del mes de marzo de 2001.


FREDDY RAMON COBA PACHECO
ARQUITECTO
Representante Legal

000090


CONSTRUPROYEC S.A.S. CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS GADDEAN CAMPIÑO, identificado con C.C No 85.459.978 de Santa Marta y Tarjeta Profesional No. 08700-72706 ATL, laboró como Director de obra: LOCALES COMERCIALES ESPOLON 22 en las instalaciones de la MARINA INTERNACIONAL DE SANTA MARTA del dos de febrero de 2013 al 3 de junio de 2013.

Por lo anterior suministramos y ampliamos los datos concernientes a esta obra, como sigue:

CONTRATANTE	:	MARINA INVERSIONES TURISTICAS S.A
CONTRATISTA	:	CONSTRUPROYEC S.A.S.
OBJETO	:	CONSTRUCCION PROYECTO LOCALES COMERCIALES ESPOLON 22
VALOR OBRAS	:	\$490.667.117 (CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L.)
FECHA INICIACION	:	FEBRERO 2 DE 2013
FECHA FINALIZACION	:	JUNIO 3 DE 2013
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

En constancia se firma la presente en Santa Marta a los diez (10) días del mes de septiembre de 2014.


RICARDO COTES
DIRECTOR DE PROYECTOS CONSTRUPROYEC S.A.S.
3178226953
3145921562

CONSTRUPROYEC S. A. S.
NIT. 819004115-9 - REGIMEN COMUN
CRA 10 NO 22 - 65 PISO 11 EDIFICIO BAHIA CENTRO
TEL. (5) 4328121 4328122
FAX. (5) 4328123 4328124
SANTA MARTA - COLOMBIA, COLOMBIA.

000031


CONSTRUPROYEC S.A.S. CERTIFICA:

Que el Arquitecto **JUAN CARLOS JARAMAN CAMIÑO**, identificado con C.C No B5.459.979 de Santa Marta y Tarjeta Profesional No. 08700-72706 ATL, laboró como Director de obra: **LOCALES COMERCIALES BAHIA** en las instalaciones de la **MARINA INTERNACIONAL DE SANTA MARTA** del ocho de septiembre de 2012 al 30 de enero de 2014.

Por lo anterior suministramos y ampliamos los datos concernientes a esta obra, como sigue:

CONTRATANTE	:	MARINA INVERSIONES TURISTICAS S.A
CONTRATISTA	:	CONSTRUPROYEC S.A.S.
OBJETO	:	CONSTRUCCION PROYECTO LOCALES COMERCIALES BAHIA
VALOR OBRAS	:	\$1.013.370.024 (MIL TRECE MILLONES TRES CIENTOS SETENTA MIL VENTICUATRO PESOS ML.)
FECHA INICIACION	:	SEPTIEMBRE 8 DE 2012
FECHA FINALIZACION	:	ENERO 30 DE 2013
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

En constancia se firma la presente en Santa Marta a los diez (10) días del mes de septiembre de 2014.


RICARDO COTES

DIRECTOR DE PROYECTOS CONSTRUPROYEC S.A.S.
3178226953
3145821562

CONSTRUPROYEC S. A. S.
NIT : 512004116-5 - REGIMEN COMUN
CRA. V O NO 22 - 68 PISO 11 EDIFICIO BAHIA CENTRO
TEL : (5) 4328121 4328122
FAX: (5) 4328123 4328124
SANTA MARTA - COLOMBIA, COLOMBIA.

000032


CONSTRUPROYEC S.A.S. CERTIFICA:

Que el Arquitecto **RICARDO COTES GRUBSANT CAMPBELL**, identificado con C.C. No 05.468.979 de Santa Marta y Tarjeta Profesional No. 08700-72706 ATL, laboró como Director de obra: **TALLERES TRAVEL LIFT** en las instalaciones de la **MARINA INTERNACIONAL DE SANTA MARTA** del veintidós de junio de 2013 al diez de octubre de 2013.

Por lo anterior suministramos y ampliamos los datos concernientes a esta obra, como sigue:

CONTRATANTE	:	MARINA INVERSIONES TURISTICAS S.A
CONTRATISTA	:	CONSTRUPROYEC S.A.S.
OBJETO	:	CONSTRUCCION PROYECTO TALLERES TRAVEL LIFT
VALOR OBRAS	:	\$151.755.800 (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/L)
FECHA INICIACION	:	JUNIO 22 DE 2013
FECHA FINALIZACION	:	OCTUBRE 10 DE 2013
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

En constancia se firma la presente en Santa Marta a los diez (10) días del mes de septiembre de 2014.


RICARDO COTES

DIRECTOR DE PROYECTOS CONSTRUPROYEC S.A.S.
3178226953
3145321567

CONSTRUPROYEC S. A. S.
NIT: 870006186-8 - REGIMEN COMUN
CRA: CNO 25 - 25 PISO 11 EDIFICIO BAHIA CENTRO
TEL: (5) 4328121 4328122
FAX: (5) 4328123 4328124
SANTA MARTA - COLOMBIA - COLOMBIA

3178226953

UNIÓN TEMPORAL OH
NIT No 900.440.379-8
Calle 11 No 1C-23 - of. 203
Teléfono: 4232902
Santa Marta - Magdalena

El suscrito, ING. LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS, identificado con C.C No 85.462.266 expedida en Santa Marta, miembro de la UNIÓN TEMPORAL OH

CERTIFICA

Que el Arquitecto JUAN CARLOS GADBAN identificado con C.C No 85.459.979 de Santa Marta y Tarjeta Profesional No. 08700-72706 ATL, se desempeñó como Residente de obra en el proyecto que a continuación se describe:

CONTRATO No.	: 012
CONTRATANTE	: MUNICIPIO DE GAMARRA
CONTRATISTA	: UNIÓN TEMPORAL OH
OBJETO	: REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR OBRAS	: \$4.070.386.337
AREA	: 2.900 M2
FECHA INICIACION	: JULIO 12 DE 2011
FECHA FINALIZACION	: SEPTIEMBRE 05 DE 2012

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de octubre de 2012


LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS
CC 85.462.266
TP 08202-45580 ATL
UNION TEMPORAL OH

000004

UNION TEMPORAL LEY 21

NIT. No.: 900.002.023-3.

Calle 11 No. 5 - 73

Teléfono: 4313848

Santa Marta

El suscrito, ARQ. FREDDY RAMON COBA PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.547 121 expedida en Santa Marta, representante legal de la firma UNION TEMPORAL LEY 21, CERTIFICA que el Arquitecto JUAN CARLOS GADBAN CAMPIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.459.979 expedida en la ciudad de Santa Marta, y tarjeta profesional No. 370072706 del Atlántico, laboró para esta empresa como Residente de Obra del proyecto que se detalla a continuación:

OBJETO	:	CONSTRUCCION DE DIECISEIS (16) AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y DOTACION DE OCHOCIENTOS (800) PUPTRES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAURA VUCUÑA, EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.
LOCALIZACION	:	INSTITUCION EDUCATIVA LAURA VICUÑA - SANTA MARTA
VALOR OBRAS	:	\$910.187.679
AREA TOTAL CUBIERTA	:	1.430 M2
FECHA DE INICIACION	:	DICIEMBRE 20 DE 2004
FECHA DE FINALIZACION	:	MAYO 20 DE 2005

Se observó excelente desempeño y cumplimiento en las actividades encomendadas al Arquitecto GADBAN CAMPIÑO.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de mayo de 2.005.


FREDDY RAMON COBA PACHECO
Representante Legal

000005

A QUIEN INTERESE

Mediante la presente nos permitimos certificar que el Arquitecto Juan Carlos Gadbani C. identificado con CC. 85.459.979 expedida en Santa Marta y Tarjeta Profesional 08700-72706 de Atlántico, labora en nuestra empresa desde el 1 de Agosto de 1995 hasta la fecha como Residente de Obra en la construcción de los siguientes proyectos:

EDIFICIO COSTA BLANCA	: ACABADOS (AGO 1995 A ENE 1996)
ED VISTA DEL MAR	: ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, ACABADOS (ENE 1996 A MAR 1997)
EDIFICIO ASTURIAS	: ACABADOS (NOV 1996 A FEB 1997)
EDIFICIO TORRES DE CALABRIA	: ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, ACABADOS (MAR 1997 A ABR 1998)

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de abril de 1998.



ROSSANA PEZZANO MOLINA
Gerente
Constructora Habitat

CERTIFICACIONES MAESTRO DE OBRA

106087

EDIFICAR LTDA
NIT No 800.193.180-7
Edificio de los Bancos oficina 801
Tel: 4210093
Santa Marta

EDIFICAR LTDA. CERTIFICA

Que el Señor HAROLDÓ EMILIO SANCHEZ MORALES, identificado con C.C No 12.529.199 de Santa Marta, laboró como Maestro de obra en las: NUEVAS OFICINAS DE OPERACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CUARTO DE VIDEOS en las instalaciones de SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL SANTA MARTA S.A del dieciocho de mayo de 2001 al dieciséis de noviembre de 2001.

Por lo anterior suministramos y ampliamos los datos concernientes a estas obras, como sigue:

CONTRATANTE	:	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL SMA S.A
CONTRATISTA	:	EDIFICAR LTDA
OBJETO	:	CONSTRUCCION DE NUEVAS SEDES DE LOS DPTOS DE OPERACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CON REDISEÑO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y REDES DE COMUNICACIONES DE: RADIO, COMPUTADORES, TELEFONICAS Y VIDEO EN CIRCUITO CERRADO DE T.V DEL PUERTO
VALOR OBRAS	:	\$154.773.316
FECHA INICIACION	:	MAYO 18 DE 2001
FECHA FINALIZACION	:	NOVIEMBRE 16 DE 2001
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

En constancia se firma la presente en Santa Marta a los diez (10) días del mes de diciembre de 2001.

Gloria Diaz Granados G.
GLORIA DIAZ GRANADOS G.
Gerente

4210093

ZUÑIGA Y PEREZ LTDA.
ARQUITECTOS S.C.A.

EL SUSCRITO GERENTE DE ZUÑIGA Y PEREZ LTDA

NIT 800.006.608-7

CERTIFICA

Que el señor **HAROLDO EMILIO SANCHEZ MORALES** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.529.199, se desempeñó como maestro de obras en el proyecto:

• **EDIFICIO OCEANIA**


Maestro de obra en la estructura de concreto

Área de construcción 14.600 m2

Fecha inicio: 3 de Junio de 2013

Fecha final: 30 de Mayo de 2014

La presente se expide a solicitud del interesado en Santa Marta a los 15 días del mes de Agosto de 2014.



MANUEL IGNACIO PEREZ NUÑEZ
GERENTE

Calle 23 No. 6-18 Oficina 302, Teléfonos 4211614 - 4211615, Fax 4211615
Santa Marta, Magdalena

000099

ZUÑIGA VIVES S.A.

NTT. No. 891.702.257-1

Calle 22 No. 7-78 Tel: 4212252 Fax: 4314131

Santa Marta

CERTIFICA


Que el Señor **HAROLDO EMILIO SANCHEZ MORALES**, identificado con C.C. No. 12.529.199, expedida en Santa Marta, se desempeñó como **MAESTRO DE OBRA** del Proyecto que a continuación se describe:

OFERTA MERCANTIL No.	:	01 DEL 12 DE ENERO DE 2011
OBJETO	:	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO
AREA	:	600 m ²
PLAZO	:	330 DIAS
FECHA DE INICIACION	:	ENERO 17 DE 2011
FECHA DE FINALIZACION	:	DICIEMBRE 22 DE 2011
VALOR	:	\$308.804.725,00

Se observó excelente ejecución y desarrollo del proyecto a cargo del Maestro de Obra Haroldo Emilio Sánchez Morales.

Se expide en Santa Marta, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,


RICARDO ZUÑIGA VIVES
Gerente

000100

CERTIFICACIONES TECNICOS

000101



UNION TEMPORAL EDIFIQUEMOS
NIT: 900.681.520-4


CERTIFICA

Que el Técnico **ALEJANDRO SEGUNDO RODRIGUEZ CASTRO**, identificado con C.C No 12.543.679 de Santa Marta, laboró como Técnico interviniendo en todas las actividades del Capítulo de Cableado Estructurado, voz y datos, donde se incluyó cableado de categoría 6^a, en el proyecto que a continuación se describe:

CONTRATANTE	:	GRUPO DAABON
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL EDIFIQUEMOS
OBJETO	:	OFICINAS CASA DAABON
FECHA INICIACION	:	AGOSTO 26 DE 2014
FECHA FINALIZACION	:	NOVIEMBRE 5 DE 2015
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de Noviembre de 2015.

Atentamente.


LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS

C.C. No 85.462.266 expedida en Santa Marta
Director de Proyectos
Unión Temporal Edifiquemos



UNION TEMPORAL EDIFIQUEMOS
NIT: 900.681.520-4


CERTIFICA

Que el Técnico **OSCAR EDUARDO AREVALO VIDES**, identificado con C.C No 1.131.071.963 de Fundación, laboró como Técnico interviniendo en todas las actividades del Capítulo de Cableado Estructurado, voz y datos, donde se incluyó cableado de categoría 6^a, en el proyecto que a continuación se describe:

CONTRATANTE	:	GRUPO DAABON
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL EDIFIQUEMOS
OBJETO	:	OFICINAS CASA DAABON
FECHA INICIACION	:	AGOSTO 26 DE 2014
FECHA FINALIZACIÓN	:	NOVIEMBRE 5 DE 2015
DESEMPEÑO	:	EXCELENTE

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de Noviembre de 2015.

Atentamente,


LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS

C.C. No 85.462.266 expedida en Santa Marta
Director de Proyectos
Unión Temporal Edifiquemos

APU

100104

INGENIERO CIVIL

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Santa Marta, Magdalena, Diciembre 18 de 2015

CH-B-ML - 008

Señores:

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

Cra 15ª #121-12 Oficina 318

Bogotá D.C.

**REF: CONTRATO 293 -SG -2015 OBJETO: CONSTRUCCION Y
DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL
MAGDALENA- SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA**

ASUNTO: Cambio de Director y Residente de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto para su estudio y aprobación los documentos de los Arquitectos:

1. Juan Carlos Garbón para Director de Obra.
2. Edgardo Gómez para Residente de Obra.

Quedo atento a su respuesta, gracias.

Cordialmente,

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Contratista

➤ **ANEXOS:**

- Documentos de los arquitectos seleccionados

➤ **CC:**

- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

➤ **ELABORÓ:**

- JK

CALLE 24 No 3 - 99 - Oficina 1101 Edificio Banco De Bogotá

Santa Marta

Teléfono 3103698734

000106

INGENIERO CIVIL
CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA

Santa Marta, Magdalena, Diciembre 16 de 2015

CH-B-ML - 009

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
ciudad

REF: CONTRATO 293 -SG -2015OBJETO:
CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDECINA
LEGAL SECCIONAL MAGDALENA- SANTA MARTA,
SEGUNDA ETAPA

ASUNTO: Actualizacion polizas acta de inicio

Cordial saludo.

Adjunto a la presente me permito remitir, para su estudio y aprobacion polizas actualizadas con respecto al acta de inicio.

Cordialmente,

CHESMAN HOBLET BARROS PIMIENTA
Contratista

CALLE 24 No 3 - 99 - Oficina 1101 Edificio Banco De Bogotá
Santa Marta
Teléfono 3103698734

006107

INGENIERO CIVIL
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Santa Marta, Magdalena, Diciembre 18 de 2015

CH-B-ML - 010

Señores:

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

Cra 15ª #121-12 Oficina 318

Bogotá D.C.


**REF: CONTRATO 293 -SG -2015 OBJETO: CONSTRUCCION Y
DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL
MAGDALENA- SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA**

ASUNTO: Plan de inversión de anticipo

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto para su estudio y aprobación plan de inversión de anticipo.

Cordialmente,


CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Contratista

*Recibido
18/12/2015
Patricia Gómez
el y R*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Página

1 DE 1

FECHA

18 12 15

DATOS GENERALES
PLAN FOLIO ☒ MODIFICACION ☐

CONTRATO No. CONTRATO 289 -SG- 2015
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA - SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA

CONTRATANTE: CHESMAN HOBERT BARROS PIMENTA
INTERVENIENTE: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO: ALEJANDRO CHIAVISTAD

DATOS EMPRESARIOS

Id.	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	VALOR TOTAL	%
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 267,981,431	\$ 109,034,653	\$ 49,352,897	\$ 87,578,186	\$ 513,947,169	81,07%
2	PAGO DE SALARIO, MANO DE OBRA	\$ 25,000,000	\$ 30,000,000	\$ 40,000,000	\$ 25,000,000	\$ 120,000,000	18,93%
	TOTAL	\$ 292,981,431	\$ 139,034,653	\$ 89,352,897	\$ 112,578,186	\$ 633,947,169	100,00%

CHESMAN HOBERT BARROS PIMENTA
Contratante

CHESMAN HOBERT BARROS PIMENTA
Representante Legal
Interventor

El presente es el plan de inversión mensualizado para la ejecución del contrato, por el cual se compromete a pagar al contratante, durante la ejecución del contrato, el valor del anticipo del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2151 de 1995.

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

CONTRATO No. CONTRATO 269 -SG- 2015

CATEGORÍA ☒ **ADMINISTRACIÓN** ☐ **INFORMACIÓN**

CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA - SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA

CONFIDENTIAL
CHESMAN ROBERT BARROS PARENTA

INTERVENIENTES

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

SUPERVISOR DE CONTRATO:
ALEJANDRO CHAVISAD

Major findings: The results of the study suggest that the use of a structured, evidence-based decision-making process can improve the quality of care for patients with complex medical conditions. The study also found that the use of a structured decision-making process can reduce the time and cost of care for patients with complex medical conditions.

[illegible]

NO.	DESCRICH	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	VALOR TOTAL	%
1	COMPR. DE MATERIALES	\$ 267,981.431	\$ 109,034.653	\$ 49,352.097	\$ 87,578.188	\$ 513,947.189	81.07%
2	PAGO DE SALARIO, MANO DE OBRA	\$ 25,000.000	\$ 30,000.000	\$ 40,000.000	\$ 25,000.000	\$ 120,000.000	18.93%
	TOTAL	\$ 292,981.431	\$ 139,034.653	\$ 89,352.097	\$ 112,578.188	\$ 633,947.189	100.00%

CHESLEY CABRET & PIÑEROS PIMENTA
Contadores

OSCAR AUGUSTO DOMÍNGUEZ CAMARGO
Representante Legal/MDA S. RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S. A. S.
Inventor

INGENIERO CIVIL
CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

Santa Marta, Magdalena, Diciembre 18 de 2015

CH-B-ML - 011

Señores:
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
Cra 15ª #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.


REF: CONTRATO 293 -SG -2015 OBJETO: CONSTRUCCION Y
DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL
MAGDALENA- SANTA MARTA, SEGUNDA ETAPA


ASUNTO: Formato de Relación de Pagos de Anticipo

Cordial saludo,

Adjunto a la presente, me permito remitir, para su estudio y aprobación, el formato de Relación de Pago 001, con sus soportes para el desembolso en Fiduciaria Central S.A., de acuerdo a lo establecido en el Contrato de ENCARGO FIDUCIARIO.

Cordialmente,


CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA
Contratista

Recabi:

18- Dic-2015
04:30 pm.

FERRETERIA METROPOLIS DE LA COSTA

INVERSIONES CASAS & CRUZ S.A.S. N° 900.513.041-9
CRA 19 N 29S-12CS TEL 4203035 - 420213



CUENTE: CHESMAN HOMBRE BARROS PIMENTA

NIT: 13745081

DIRECCION:

TELEFONO:

FACTURA PROFORMA

VENDEDOR: ELIZABETH ACEVEDO GOMEZ

TELEFONO: 3205712221

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LADRILLO VITRIFICADO #12	6030	1,600.00	9,648,000.00
DISCO DE CORTE DIAMANTE	50	13,000.00	650,000.00
DILATACIONES CERAMICA	117	2,800.00	327,600.00
DILATACION EN BRONCE	2	45,000.00	90,000.00
PIRLAN EN ALUMINIO DORADO	3	31,000.00	93,000.00
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	222	7,900.00	1,753,800.00
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	74	52,000.00	3,848,000.00
ACERO DE REFUERZO X KILO	966.8616	2,500.00	2,417,154.00
TOXEMENT 1A X 20 KILOS	7	131,850.00	922,950.00
TUBO AGUAS DE LLUVIAS DE 3 "	2	22,000.00	44,000.00
TUBO AGUAS DE LLUVIAS DE 4"	6	29,500.00	177,000.00
TUBO SANITARIO DE 6"	1	288,500.00	288,500.00
CEMENTO BLANCO	16	44,000.00	704,000.00
LADRILLO A LA VISTA	2606	750.00	1,954,500.00
RELLENO TIPO A	83	40,000.00	3,320,000.00
PIEDRA DE 1/2 BLANCA	39	70,000.00	2,730,000.00
RELLENO BASE	200	44,000.00	8,800,000.00
GRAVILLA # 1	350	85,000.00	29,750,000.00
GRANITO BLANCO #4	1.5	9,500.00	14,250.00
GRANITO BLANCO #2	22	8,700.00	191,400.00
BASE GRANULAR	109	46,000.00	5,014,000.00
PIEDRA BRUTA	0.5	75,000.00	37,500.00
MANTO EDIL	12	770,000.00	9,240,000.00
EMULSION ASFALTICA	12	15,800.00	189,600.00
ALUMOL	7	48,000.00	336,000.00
ADOQUIN EN CONCRETO	6105	1,200.00	7,326,000.00
TABLON 33X33 ALTO RELIEVE	228	15,500.00	3,534,000.00
PEGANTE CERAMICO	40	12,000.00	480,000.00
CONCOLOR BLANCO X 5 KILOS	18	19,800.00	356,400.00
ESTUCO PLASTICO NOVAFLEX	96	13,800.00	1,324,800.00
LIJA 150	341	1,000.00	341,000.00
VINILO TIPO 1	68	23,500.00	1,598,000.00
RODILLO INCEPAL PLUS	117	5,800.00	678,600.00
GRANIPLAS	28	65,000.00	1,820,000.00
			-00
TOTAL			100,000,054.00


BBVA

A QUIEN INTERESE


Nos permitimos certificar que **INVERSIONES CASAS CRUZ SAS**
Identificado(s) con **NIT JURIDICO** No. **800.513.0419** es cliente de nuestra sucursal
desde el pasado **27 DE NOVIEMBRE DE 2015** y se encuentra vinculado a través de la
cuenta **CORRIENTE** No. **780 000923**, la cual se encuentra vigente y hasta la fecha ha
presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide el **07 DE DICIEMBRE DE 2015**, con validez para el territorio
Colombiano.

Atentamente,



Sucursal **BAHA**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA"



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

FORMULARIO
FUNDAMENTOS DE LA LEY

001

3. Ceroes: 02 Actualización

Espace reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14355068792



(415)7707212489984(8020)0000014355068792

11. Número de identificación Tributaria (NIT)

000513041

12. Dirección principal

Medellín y Avenida de Tuluá Norte

14. Dirección electrónica

15

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

14355068792

27. Fecha expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Segundo nombre

35. Razón social

INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Magdalena

40. Ciudad/Municipio

Ciénaga

41. Dirección principal

CL 17 CR 16 61P 1AP 01

42. Correo electrónico

casas@casas.com

43. Afectado a

44. Fecha de

45. Teléfono fijo

46. Teléfono móvil

CLASIFICACION

Actividad principal

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

50. Fecha inicio actividad

51. Código

52. Fecha inicio actividad

Otros servicios

53. Código

54. Fecha inicio actividad

55. Fecha inicio actividad

Ocupación

56. Código

57. Fecha inicio actividad

58. Fecha inicio actividad

59. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 7 9 1 1 1 4 3 5

05- Impio, renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las va

11- Ventas régimen común

14- Informante de expropi

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

Unidades tributarias

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exoneraciones

55. Fecha 56. Tipo 57. Servicio 58. Tipo 59. Tipo 60. Tipo

Para uso exclusivo de la DIAN

61. Análisis 62. Tipo

63. Tipo de Falso

64. Fecha

La información contenida en este formulario, es de responsabilidad de quien lo suscribe y es consecuencia de haberse comprometido a la veracidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2480 de noviembre de 2013 Firma del solicitante:

Se declara de la verificación que la DIAN aplica. Firma autorizada:

65. Nombre CUNTERO MONTENEGRO LIZERIS MARIA 66. Cargo Analista III



Diciembre 11 de 2015

Documento de pedido anticipado 11/12/2015

BARROS PIMIENTA CHESMAN HOBET
NIT. 1.574.508-1

DEBE A

CEMENTOS ARGOS S.A.
NIT. 890.100.251-0

Por concepto de compra de cemento:

CANTIDAD Y PRODUCTO	TOTAL DESPUES DE IVA
1000 SC Cemento Gris Tipo I Uso general x 50 Kg con descargas manual (manejo de carga)	\$21.839.000

TOTAL DEBE:

\$21.839.000

NOTAS:

- Somos Auto-retenedores s/n. Resolución número 0889 de junio/90.
- Somos Grandes Contribuyentes. Favor no descontar Retención en la Fuente, IVA, e Industria y Comercio.
- Los anteriores valores incluyen IVA.

VALORES EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

G. S. Altahona M.

Atentamente,

GLORIA ALTAHONA MORA
Asesor Comercial Negocio Industrial
Argos S.A.
Teléfono: 3117648267

000116

2. Concepto: **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14330688220



(415770721248598408020) 0000014330688220

8. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 1 0 0 2 6 1 - 0

9. DV

12. Dirección sectorial
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1111111111

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

1

29. Departamento:

1

30. Ciudad/Municipio:

1111111111

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

CEMENTOS ARGOS S.A.

36. Nombre comercial:

CEMENTOS ARGOS S.A.

37. Sigla:

ARGOS S.A.

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Atlántico

40. Ciudad/Municipio:

Barranquilla

001

41. Dirección principal:

VIA CUARENTA LAS FLORES

42. Correo electrónico:

sleon@argos.com.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

1111111111

3619222

3198700

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimiento

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

2,3,9,4

19440414

1

1

1

2,3,9,4

19440414

1

1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7, 9, 1, 0, 4, 1, 2, 1, 3, 5, 8, 1, 9, 1, 3, 2, 6, 1, 5, 3, 5, 4, 0

67- Retención en la fuente a título de renta

68- Impuesto al patrimonio

19- Precios de transferencia

69- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas

69- Arreglo, renta y compr. régimen ordinario

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

10- Usuario aduanero

68- Retención timbre nacional

40- Impuesto a la Riqueza

11- Ventas régimen común

10- Productor de bienes y/o servicios exentos (incluye en

14- Informante de exogena

13- Quien contribuyente

15- Automatenador

20- Declaración individual precios de transferencia

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2, 2, 2, 3, 3, 7, 3, 0, 2, 7, 1, 5, 4, 4

55. Forma 56. Tipo
1 3

57. Medio 58. CPC
2 4 6 3 8 3

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 20150324

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde garantizarla a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o imprecisión en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2488 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante

En perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

994. Nombre RAMIREZ ROCHA DIANA VANILE

995. Cargo: Representante legal Certificado

100117

Medellin, 01 de octubre de 2015.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nos permitimos informar que el cliente **CEMENTOS ARGOS S.A.**, identificado con Nit. 890.100.251-0, forma parte de nuestro grupo de clientes y cuenta desde el 04 de agosto de 1999 con la Cuenta Corriente N° 005-242028-18, la cual se encuentra activa y ha presentado un correcto manejo, de acuerdo a las normas y políticas del Banco.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en la Cra 48 # 26-85 Torre Sur Piso 5C, teléfono 4042326.

Atentamente,



LUZ MARIA JARAMILLO MONTOYA
Gerente de Cuenta
Banca Empresarial y de Gobierno
Región Antioquia

Diana M.

CONTRATO No. 002 DE 2015

OBJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL DE PARTE ELECTRICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 293 - SG - 2015 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y EL SEÑOR CHESMAN HOBSET BARROS PIMENTA- CONSTRUCCIÓN Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SEGUNDA ETAPA.

CONTRATANTE: CHESMAN HOBSET BARROS PIMENTA

CONTRATISTA: ELECTROMAR & CIA LTDA

Entre los suscritos a saber CHESMAN HOBSET BARROS PIMENTA, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.745.081 expedida en Bucaramanga de una parte y para todos los efectos de este documento se denominará en adelante **EL CONTRATANTE**; y por la otra el señor OMAR ENRIQUE SCOTT LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.537.838 expedida en Santa Marta, actuando en representación de **ELECTROMAR & CIA LTDA** con NIT. 800.077.707-1 quien en adelante se denominarán **EL CONTRATISTA** por medio del presente documento, dejan constancia que han celebrado el contrato de obra civil que se expresa en las siguientes Cláusulas: **PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL CONTRATANTE CONTRATO DE OBRA CIVIL DE PARTE ELECTRICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 293 - SG - 2015 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y EL SEÑOR CHESMAN HOBSET BARROS PIMENTA- CONSTRUCCIÓN Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SEGUNDA ETAPA. **SEGUNDA - ALCANCE DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA efectuará las actividades necesarias para la realización de el objeto anunciado en la cláusula primera, objeto del CONTRATO, conforme a las instrucciones que le da EL CONTRATANTE. **TERCERA - VALOR DEL CONTRATO:** De acuerdo con su naturaleza el presente contrato se celebra por el sistema de precios unitarios fijos no reajustables establecidos en los cuadros, ANEXO 1 y ANEXO 2 que forma parte integral del mismo por un valor estimado de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$187.000.000,00) M/CTE. De los cuales CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES (\$167.000.000,00) M/CTE serán destinados para compra de materiales y CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES (\$167.000.000,00) M/CTE serán destinados para compra de materiales y VEINTE MILLONES (\$20.000.000,00) M/CTE serán destinados para mano de Obra. El valor final será el que resulte de multiplicar la cantidad de obra ejecutada por el respectivo precio unitario aprobado por EL CONTRATANTE, según el ANEXO 1 y ANEXO 2.

CUARTA - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, en la ciudad de

Santa Marta, departamento de Magdalena, mediante cheque o abono en cuenta, así:

- a) Pago anticipado del 50% del valor del presente contrato equivalentes al 50% para compra de materiales y el 50% para mano de obra.

- b) Pagos parciales mensuales por avance de obra, de conformidad con actas parciales, debidamente firmadas por los representantes de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, cuyo valor será el resultado de multiplicar la cantidad aprobados por EL CONTRATANTE, por su respectivo precio unitario.

QUINTA - TÉRMINO DEL CONTRATO: El término del presente contrato será de CIENTO OCHENTA DÍAS (180)

DÍAS contados a partir del día Diecisiete (17) DE DICIEMBRE DE 2015, término que

será prorrogable a voluntad de las partes contratantes por periodos iguales.

SEXTA - TERMINACIÓN UNILATERAL: No obstante la estipulación que se establezca en la

Clausula Quinta, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato a su voluntad,

en cualquier tiempo, sin mediar causa alguna dando aviso, por escrito a EL

CONTRATISTA, de su deseo de terminarlo, con antelación no menor de tres (3) días a

la fecha en que EL CONTRATANTE decida que el contrato termine sin que por ello se

genere, indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

SEPTIMA - CONTRATACION Y MANEJO DE PERSONAL: EL CONTRATISTA celebrará por

escrito los CONTRATOS de trabajo con todo el personal que empiece, en sus

respectivos lugares de trabajo y cancelará los salarios. EL CONTRATISTA atenderá

sin dilación y responderá a EL CONTRATANTE por todo reclamo laboral que surja

durante la vigencia o con posterioridad a la terminación del CONTRATO, que se

origine directa o indirectamente en el CONTRATO. Sin perjuicio de la autonomía y

responsabilidad de EL CONTRATISTA en la contratación, manejo y remoción de su

propio personal, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de exigir el cambio o

traslado de cualquier empleado, sin quedar obligada a dar explicación alguna al

respecto, a lo cual EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a mas tardar dentro de

los tres (3) días siguientes.

OCTAVA - SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA

dará cumplimiento estricto a las obligaciones que en materia de Seguridad Social

establece la Ley 100 de 1993 y las normas reglamentarias, con respecto a su personal

destinado a las labores objeto del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a

mantener a sus trabajadores vinculados al Sistema de Seguridad Social Integral, de

conformidad con las disposiciones legales pertinentes, con el fin de dar cubrimiento a

las contingencias económicas a través del Sistema General de Pensiones, de los

riesgos en salud, a través del Sistema de Seguridad Social en Salud, de los riesgos por

accidente de trabajo y enfermedad profesional, a través del Sistema de Riesgos

Profesionales y la prestación de servicios sociales complementarios. EL

CONTRATISTA se obliga a suministrar la atención médica completa a todo trabajador

accidentado o enfermo (Código Sustantivo del Trabajo, Título IX, Capítulo VIII), sin

perjuicio de su obligación de conducirlo a la institución de salud correspondiente o

hasta cuando sea atendido por parte de los profesionales adscritos o con vinculación

laboral a la entidad promotora de salud, de acuerdo con las opciones ofrecidas por el

sistema de salud seleccionado. EL CONTRATISTA deberá afiliar a los trabajadores

que contrate en la región para la realización de la obra, ante las entidades u oficinas

seccionales del Sena, Caja de Compensación Familiar, ICBF, ISS o Empresas

Promotoras de Salud, que correspondan al lugar de ejecución de las obras. EL

CONTRATISTA deberá presentar las constancias de afiliación. EL CONTRATISTA

mantendrá indemne a **EL CONTRATANTE** por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial previstas en el **CONTRATO** o en la ley. **EL CONTRATISTA** autoriza a **EL CONTRATANTE** para descontar de las sumas pendientes de pago el valor de cualquier multa o indemnización que **EL CONTRATANTE** esté obligado a cancelar por el incumplimiento de tales normas por parte de **EL CONTRATISTA**. **EL CONTRATISTA** ejecutará las obras dando estricto cumplimiento a todas las normas sobre protección del medio ambiente bien sean del orden nacional, departamental o municipal y de carácter legal o administrativo, y a la licencia y permisos ambientales correspondientes así como a las instrucciones que al respecto le imparta **EL CONTRATANTE**. **EL CONTRATISTA** tomará todas las medidas y precauciones requeridas para minimizar el impacto ambiental y evitar la contaminación de terrenos, agua y aire próximos a las áreas y zonas de construcción de la obra. **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne a **EL CONTRATANTE** por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de las normas ambientales previstas en el **CONTRATO** o en la ley. **EL CONTRATISTA** autoriza a **EL CONTRATANTE** para descontar de las sumas pendientes de pago el valor de cualquier multa o indemnización que **EL CONTRATANTE** esté obligado a cancelar por el incumplimiento de tales normas por parte de **EL CONTRATISTA**.

NOVENA - OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: 1). Prestar a **EL CONTRATISTA** toda la colaboración necesaria para el desarrollo del presente **CONTRATO**. 2). Pagar a **EL CONTRATISTA** el valor del presente **CONTRATO**, en los términos y condiciones estipulados en la cláusula cuarta del presente **CONTRATO**. 3). **PERSONAL:** Todos los operadores calificados y experimentados que sean requeridos para la operación de los equipos necesarios para realizar los trabajos de conformidad con este **CONTRATO**. 4). **ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE SEGURIDAD:** Todo los elementos de protección personal y de seguridad requeridos por sus trabajadores para las actividades a ser llevadas a cabo. 5). Combustible para los equipos objeto del presente contrato así como su movilización.

DECIMA - SUMINISTROS Y RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas las especificaciones técnicas el cual hacen parte integral de este contrato.

DECIMA PRIMERA - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ESPECIALES: **EL CONTRATISTA**, y los empleados de estos, así como sus agentes o dependientes, se abstendrán de realizar cualquiera de las conductas de que trata la Ley 40 de 1993 y el Artículo 82 y siguientes de la Ley 104 de 1993.

DECIMA SEGUNDA - IMPUESTOS: 1). **EL CONTRATISTA** es responsable de los impuestos nacionales, retención en la fuente, Impuesto de Timbre y de todos los impuestos Municipales y Departamentales; en especial el pago del Impuesto de Industria y Comercio que resulte del desarrollo de este **CONTRATO**. Estos serán asumidos por **EL CONTRATISTA** como responsables de los mismos. 2) **EL CONTRATANTE** deducirá el valor del impuesto de timbre correspondiente al valor estimado de **EL CONTRATO**, de cualquier factura de avance de obra y consignará el mismo en la oficina de Administración de Impuestos Nacionales según sea estipulado por ley. Del último pago deducirá el ajuste al valor del impuesto de timbre en el eventual caso que el valor final del **CONTRATO** sea mayor al valor estimado e igualmente lo consignará en la Administración de Impuestos Nacionales. 3) **EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de ajustar las retenciones, de acuerdo con la ley. 4) El IVA será facturado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la firma del **CONTRATO**, la utilidad que reporta el **CONTRATISTA**.

es del CUATRO (4%) por ciento y el AII previsto es del OCHO (8%) por ciento. EL CONTRATISTA mantendrá a EL CONTRATANTE libre de cualquier reclamo, liquidación o requerimiento en materia de impuestos que se origine en la inexactitud del porcentaje estipulado en esta cláusula y se obliga indemnizar a EL CONTRATANTE por cualquier suma que por este concepto deba pagar EL CONTRATANTE. DECIMA CUARTA - CESIÓN Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar el presente contrato, total o parcialmente, sin previa autorización por escrito de EL CONTRATANTE. DECIMA QUINTA - GASTOS DE FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Los gastos que demande la formalización del presente contrato, incluidos los impuestos de timbre, serán a cargo de EL CONTRATISTA. DECIMA SEXTA - GARANTIA: como garantía y respaldo de cumplimiento el contratista presentará una póliza de cumplimiento equivalente al 15% del valor del contrato por un término de seis (6) meses. Una póliza del buen manejo del anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato. PARAGRAFO 1 las garantías establecidas en el siguiente contrato deberá constituirse EL CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA - NOTIFICACIONES: Todos los avisos, notificaciones, solicitudes o comunicaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se consideraran realizadas, desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en las direcciones que a continuación se indican:

CONTRATISTA: ELECTROMAR & CIA LTDA
Dirección: CLL 26ª No. 2b - 47
Teléfono: 54214119
Email: Omar.scott5311@hotmail.com

CONTRATANTE CHESMAN HOBET BARROS PIMENTA
Dirección: CLL 24 No. 3 - 99 Oficina. 1101 Edificio banco de Bogotá
Teléfono: 095 - 4307342
Fax: 3103698734
Email: obraschesman@hotmail.com

20150320
84110
440394

Para constancia, se firma el presente documento, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, con destino a cada una de las partes contratantes, en Santa Marta, a los 17 días del mes de diciembre de dos mil quince (2015).

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA
ELECTROMAR & CIA LTDA


CHESMAN HOBET BARROS P
C.C. No. 13.745.081


OMAR ENRIQUE SCOTT LOPEZ
C.C No. 12.537.836 DE SANTA MARTA



Aseguradora Solidaria

de Colombia

RII, 149.514.454 - 4

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - CP-02



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3201288610

PÓLIZA No: 320-45-994000009894

ANEXO: 0

AGENCIA EJECUTORA **CARRERA 47**

COD. AGENCIA **320** RAZO: **45**

TPO DE VOUCHER **EXPEDICION**

TPO DE IMPRESION **IMPRESION**

DIAS **17** MES **12** AÑO **2015**
FECHA DE EMISION

DIAS **17** MES **12** AÑO **2015**
FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

RAZON SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE OBRAS Y MATERIALES ELECTA**

IDENTIFICACION NIT **800.077.707-1**

DIRECCION **CL 24 A 2 B 47**

DISTRITO **SANTA MARTA, MAGDALENA**

TELÉFONO **4215975**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO **CHESMAN ROBERT BARROS PIMIENTA**

IDENTIFICACION CC **13.745.081**

BENEFICIARIO **CHESMAN ROBERT BARROS PIMIENTA**

IDENTIFICACION CC **13.745.081**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

**CUMPLIMIENTO
ANTICIPADO**

**17/12/2015
17/12/2015**

**17/06/2016
17/06/2016**

**20.050.000.00
33.500.000.00**

BENEFICIARIOS

CC 13745081 - **BARROS PIMIENTA, CHESMAN ROBERT**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

***** OBJETO DE LA GARANTIA *****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO.002 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 293.

VALOR ASEGURADO TOTAL
\$ **322.550.000.00**

VALOR PRIMAL
\$ ***182.825.00**

CARGOS EXPEDICION
\$ **15.000.00**

IVA
\$ **21.592.00**

TOTAL A PAGAR
\$ ***229.476.00**

INTERMEDIARIO
YESSENIA JUAN

CLAVE
3294

SPART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA USUARIO SEGURO

SPART

VALOR ASEGURADO

NIT: **999.276.427-8**

Calle **25 No. 4-21 CU 239**

Tel: **4103285 / 410367128**

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR

(415770185188001918020500000000007000320128861)

FIRMA TITULAR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 94-45 Pao 8 y 12 Bogotá


CLIENTE


ESCA26790089PA78SE

000123


EX0013 01



RECIBO		   	
CIUDAD:	SANTA MARTA	FECHA	17/12/2015
TOMADOR	COMERCIALIZADORA DE OBRAS Y MATERIALES ELECTRICOS	C.C. o NIT	800,077,707-1
CONCEPTO	PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 994000009894		
VALOR EN LETRAS:		VALOR	
OCSIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE		\$ 229.476	
TIPO DE PAGO	EFECTIVO		


 FIRMADA AUTORIZADA
 TEL: 998.174.427
 E-MAIL: 23 No. 4-27 EN 2do
 4381786

006124

ELECTROMAR & CIA LTDA	
Ingeniería y Materiales Eléctricos	
NIT: 800,077,707-1	
CUENTA DE COBRO	

CHESMAN HOBET BARROS PIMIENTA

C.C. No. 13.745.081

DEBE A:

ELECTROMAR & CIA. LTDA

NIT. 800.077.707-1


Por concepto de anticipo del contrato No. D02: CONTRATO DE OBRA CIVIL DE PARTE ELECTRICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS (SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SEGUNDA ETAPA, por valor total de \$187.000.000 (Ciento ochenta y siete millones de pesos m.l.), el monto correspondiente al 50%

La suma de \$93.500.000

Son: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.

Santa Marta, 17 de Diciembre de 2015

Atentamente,


OMAR ENRIQUE SCOTT LOPEZ

Gerente Electromar & Cia. Ltda.

c.c. Archivo

000125



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de Formulario

14044881448



(415)7767212489584(8010) 00000140448144 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. CV

12. Dirección completa

14. Duración electrónica

8 0 0 0 7 7 7 8 7 - 1

11. Tipo de contribuyente

13. Fecha expedición

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COMERCIALIZADORA DE OBRAS Y MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION OMAR E. SCOTT LOPEZ Y CIA LTDA

36. Nombre comercial

ELECTROMAR Y CIA LTDA

37. Sigla

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Magdalena

40. Ciudad/Municipio:

Santa Marta

41. Dirección

CL 26 A 2 B 47

42. Correo electrónico

43. Apellido alias

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Departes

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

51. Código

52. Número establecimiento

4,5,4,2

1 9 8 9 1 0 1 8

4,5,4,2

1 9 8 9 1 0 1 8

1

2

1

1

Responsabilidades

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1	1	8	1	4	8	7										

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a todo de renta

11- Ventas régimen común

02- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

14- Informante de exoner

08- Retención tarifa residual

Usuarios usuarios

Exportadores

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

55. Pasa

56. Pasa

57. Tipo

1

2

3

58. Tipo

59. Tipo

60. Tipo

61. Tipo

62. Tipo

63. Tipo

Para uso exclusivo de la DIAN

55. Anexo:

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 0 6 0 7 2 4

La información contenida en el presente formulario es responsabilidad de quien lo rellena y es consecuencia correspondiente a la realidad por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2760 del 81 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

En presencia de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

64. Nombre

65. Cargo

LUZFER SUAREZ QUINTERO MONTENEGRO

ALFONSO

Bancolombia

le estamos poniendo el alma

SANTA MARTA, DICIEMBRE 17 de 2015

Señor(es):

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el señor(a) **ELECTROMAR Y CIA. LTDA** identificado (a) con NIT No **800077707** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA AHORROS	450-308330-98	2000/02/01	activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4212973 de Santa Marta, o en nuestra Sucursal Prado Plaza ubicada en la cra 4 no 26-40 local 120 centro comercial prado plaza.

Atentamente, **BANCOLOMBIA**
Santa Marta - Of. 781 Prado Plaza

ENDER BELTRAN
Asesor de Servicio No 151
Cedula No 604 101

ENDER BELTRAN RACINES

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos
Por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banner
<http://www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp>, Bancolombia a UN CLIC!*

200127

COTIZACIÓN N° 21200429

El presente documento es válido únicamente como cotización

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	BARROS CHESMAN		
NIT o CC:	13745081		
Domicilio:	CR 4 CLL 15 CONCEJO DISTR	Teléfono:	4232902
Ciudad:	SANTA MARTA Magdalena		

DATOS DE ENTREGA

Dirección:	CR 4 CLL 15 CONCEJO DISTRITAL		
Cobra:	BARROS CHESMAN		
Teléfono:	4232902		
Cortado:			
Ciudad:	SANTA MARTA Magdalena		

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor:	ILEANA DIAZ	Dirección:	Cra 49C No 75-85
Punto de venta:	Santa Ana Prado	Email:	IDT2525@HOTMAIL.COM
Teléfono:	FAX: 3565113	Ciudad:	Barranquilla

REFERENCIA CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	UNO	CAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DIO	Nº CAJAS	SUBTOTAL SIN IVA
135004802	0.00	BALD BH1 30X33-1	M2	1	700.00	46.112	16-		28.280.200
135004807	0.00	ZOC. BH1 33X72-1	M	1	470.00	10.758	8-		4.850.894

OBSERVACIONES:

PESO BRUTO: 45.880 KG

VALOR DE LA OFERTA: 11.12.2015

Subtotal: 31.119.182
Transporte: 7.200.020
IVA: 6.131.072
Total: 44.450.274

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DÉBITO IVA E ICA
SOMOS GRANUDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 2028 DEL 2021 01/08/00
AUTORETENCIONES RESOLUCIÓN No 1085 DEL 17/02/2000

* LA FECHA DE ENTREGA SE DETERMINARÁ EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO.
LOS PRECIOS DE ESTA OFERTA SE PODRÁN MODIFICAR SIN PREVIO AVISO
* POR FAVOR OTORGAR EL CHEQUE A NOMBRE DE ALFAORES S.A. CON SELLO DE CRUCE A ESTAMPADO

Para mayor información acerca de los productos alfa. Visite nuestra página WEB
www.alfalore.com.co o llámenos al 01800 11 11 11

Pregunte por nuestras pinturas ALFA
1.750 opciones de color para
decorar sus espacios.



Alfaores S.A. no es responsable, directa o indirecta, de la información personal con fines exclusivamente comerciales y garantizándose que esta información no será revelada a terceros salvo orden de autoridad competente -
y 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013.

APROBACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE

Página 1 de 1

ALFA
Primero en pisos

Bancolombia

Bogotá D.C., Julio 10 de 2014

Señores
A QUIÉN INTERESE
Ciudad


Cordial saludo

Nos permitimos certificar que nuestro prestigioso cliente **ALFAGRES S.A.** Identificado con el Nit 860032550 se encuentra vinculado a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE** No 031-032550-06, con esta fecha de apertura 1991/09/03 esta cuenta se denomina **ALFAGRES S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por **MARIA CRISTINA TRONCOSO** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. 16761-16753

Atentamente,


Bancolombia
Bogotá - Of. 110 Banca Corporativa
Auxiliar de Operaciones
Cédula N°
Yolima Montoya Gil
Banca Especializada Bogotá

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a las producciones mencionadas anteriormente.

Santa Marta, 18 de Diciembre 2015

Chesman Hobbel Barros Pimentel

PRO FORMA


ITEM	UND MEDIDA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.200	LADRILLO 12X20X40	\$ 1.450	\$ 7.540.000
		BASE		\$ 7.540.000
		RETENCION EN LA FUENTE		\$ 188.500
		TOTAL		\$ 7.351.500
		TRANSPORTE		\$ 520.000
		TOTAL		\$ 7.871.500


VITRIFICADOS & GRES
NIT 13.816.491-3

20131



Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos



001

Página 2 de 2 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14285252409



[415]/0/21241999416020/8005014285252409

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 3 8 1 6 4 9 1

3

Superiores y Adjuntos de Santa María

161_1,4711,1254;

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios

100. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio

101. Actividad económica:

Comercio al por menor en establecimientos

102. Nombre del establecimiento:

VITRIFICADO Y GRES

103. Departamento:

Magdalena

104. Ciudad/municipio:

Santa María

105. Dirección:

CL 22 13 A 79

106. Número de matrícula mercantil:

7 4 8 1 0 3

107. Fecha de la matrícula mercantil:

2 8 8 2 0 5 2 2

108. Teléfono:

5 4 2 1 5 8 1 5

109. Fecha de cierre:

110. Tipo de establecimiento:

111. Actividad económica:

112. Nombre del establecimiento:

113. Departamento:

114. Ciudad/municipio:

115. Dirección:

116. Número de matrícula mercantil:

117. Fecha de la matrícula mercantil:

118. Teléfono:

119. Fecha de cierre:

120. Tipo de establecimiento:

121. Actividad económica:

122. Nombre del establecimiento:

123. Departamento:

124. Ciudad/municipio:

125. Dirección:

126. Número de matrícula mercantil:

127. Fecha de la matrícula mercantil:

128. Teléfono:

129. Fecha de cierre:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Referencia Bancaria

Miércoles, 8 de Julio de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIO RODRIGUEZ PARRA identificado con CC 13816491, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	77899741737	2013/07/10	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 381 88 88 - Cali - Local: (57-2) 654 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 800 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

000103

la estamos haciendo al día

Bancolombia

501 BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia